

"Szombathely és Vép településeket összekötő kerékpárút megépítése" TOP-6.4.1-15-SH1-2019-00003



A TOP-6.4.1-15 „Fenntartható városi közlekedésfejlesztés” tárgyú felhívásra benyújtott sikeres pályázata alapján Szombathely MJV Önkormányzata 245.557.021 Ft támogatásban részesült.

A projekt a városi mobilitás környezetileg (levegőszennyezés, zajterhelés) és pénzügyileg (működtetők és a közlekedők oldalán) fenntarthatóbbá tételét szolgálja és hozzájárul a napi utazások esetén fő közlekedési eszközként gyalogos, kerékpáros vagy közösségi közlekedési módot választók részarányának növekedéséhez.

A projekt eredményeként a fenntartható közlekedési módok előnyben részesülnek, és a projekt eredményeként egyetlen fenntartható közlekedési mód sem kerül hátrányosabb helyzetbe a fejlesztést követően a beruházást megelőző állapothoz viszonyítva. A beruházás szemléletformálási elemet is tartalmaz a közlekedésbiztonság javítása és a közlekedési kultúra színvonalának emelése érdekében.

A Szombathely és Vép között megépítendő kerékpárút szombathelyi része a 86. számú főút városi elkerülő szakaszán megvalósított kerékpáros átvezetéstől indul és 1,7 km-en keresztül vezet Vép irányába, Szombathely közigazgatási határáig.

2021-ben elvégzett tevékenységek:

- Engedélyezési tervek elkészítése, építési engedélyezési eljárás
- Kiviteli tervek elkészítése
- A szükséges területek értékbecslése tulajdonjogok megszerzése
- Tervek auditálása
- Kivitelezésre vonatkozó közbeszerzési eljárás lefolytatása

2022-ben tervezett tevékenységek:

- Építési, kivitelezési munkák

- Forgalomba helyezés – 2022. november 30.

2023-ban tervezett tevékenységek:

- Szemléletformálás
- Forgalomba helyezés korai szakaszának közlekedésbiztonsági auditálása

Műszaki paraméterek:

- Az építési szakasz hossza: 1.738 m
- Tervezési szakasz eleje: 8443.sz. Ikervár – Szombathely összekötő út 20+296 km szelvénye
- Tervezési szakasz vége: 8443.sz. Ikervár – Szombathely összekötő út 18+558 km szelvénye (közigazgatási határ)

A sikeres közbeszerzési eljárás eredményeképpen a Meliorációs és Rekultivációs Korlátolt Felelősségű Társasággal 2022. március 28-án megkötésre került a Vállalkozási Szerződés. 2022. április hónapban megkezdődtek a kivitelezési munkák. A terep előkészítése és a humuszréteg leszedése után májusban megtörtént a földmű tömörítése, beépítésre került a homokos kavics-, valamint az M56 réteg. Június hónapban elkészült a TERRA-MIX stabilizáció.

A kivitelező 2022. június 27-én jelezte, hogy az építési munkák elérték a 40%-os készültségi fokot.

Kedvezményezett: Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata

A projekt fizikai befejezésének tervezett időpontja: 2023.04.27.

Megítélt támogatás: 245 557 021,- Ft

Támogatás mértéke: 100%