

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSA

amely létrejött egyrészről

cégnév: **Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata**

székhely: Szombathely, Kossuth L. u. 1-3.,

adószáma: 15321137-2-18

KSH nyilvántart. szám: 15421137-7511-321-18

képviselőjében eljár: Dr. Ipkovich György polgármester

mint megrendelő (a továbbiakban: **Megrendelő**),

másrészről

cégnév: Berezcki Kft.

székhely: 9700 Szombathely, Bernstein Béla u. 14.

adószáma: 11319962-2-18

cégjegyzékszám: Cg.18-09-103124

képviselőjében eljár: Berezcki László

mint vállalkozó (a továbbiakban: **Vállalkozó**)

között, alulírott helyen és napon az alábbi feltételekkel:

I. ELŐZMÉNYEK

A felek között 2009. december 30-án vállalkozási szerződés jött létre a **Szombathely, Kossuth Lajos u. 7. sz. 6341 hrsz-ú ingatlanon műemlék épület felújításának és a Városházához (Szombathely, Kossuth Lajos u. 1-3. sz. 6340 hrsz) csatolásának megvalósítására**. A felújítás a KIEPR-2008-0006/NYDR regisztrációs számú a „Belváros kulturális és üzleti célú megújítása „című NYDOP-2009-3.1.1./B-003. számú projekt keretében benyújtott pályázati támogatással valósul meg.

A kiviteli tervek alapján az épület tervezett pincei szennyvíz csatorna bekötő vezetékének befogadója a Városháza épülettel közös udvaron, a tárgyi épület falától 4-5 m-re meglévő egyesített rendszerű csatorna vezetéke lett volna. A kiviteli terveknek megfelelő csatornabekötés kivitelezéséhez szükséges feltárás során kiderült, hogy a feltételezett egyesített csatorna nagyon régi, téglából falazott építmény, mely több helyen be van omolva. A meglévő udvari csatorna műszaki állapota nem teszi lehetővé az átalakítás, ill. felújítás után a keletkező szennyvíz és csapadékvíz elvezetését, továbbá az épület szenny- és csapadék csatorna (D-i oldali) vezetékeit nem lehet a régi falazott csatornára visszakötni.

A probléma előre nem látható volt, műszaki szükségességből merülnek fel a kialakítással járó pótmunkák, melyekre a fent megjelölt vállalkozási szerződés hatálya nem terjed ki, ezért a felmerült pótmunkák elvégzésére új eljárást szükséges lefolytatni.

II.

1. Felek rögzítik, hogy a Megrendelő a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. tv. (a továbbiakban Kbt.) 21. § (3) bekezdésére tekintettel alkalmazandó, Kbt. Második rész IV. fejezet szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos közbeszerzési eljárást folytat le a Szombathely, Kossuth L. u. 7. sz. 6341 hrsz-ú ingatlanon műemlék épület felújításának és a Városházához csatolás pótmunkáinak kivitelezésére.

2. A pótmunkákra vonatkozó közbeszerzési eljárás eredményes lefolytatásáig a Vállalkozó a csatornabekötési munkákat elvégezni nem tudja, az alapszerződésben meghatározott műszaki átadás-átvételre nem kerülhet sor, ezért szükségessé vált a vállalalkozási szerződés Kbt. 303 § szerinti módosítása.
3. A Felek a közöttük 2009. december 30-án létrejött vállalalkozási szerződést az alábbiak szerint módosítják:


A szerződés 38. pontja második mondata helyébe az alábbi rendelkezés lép:


Befejezési határidő a munkák kivitelezésére: legkésőbb a pótmunkák elvégzésének határideje.


4. A Vállalkozó köteles a pótmunkákra vonatkozó szerződés aláírását követő 3 munkanapon belül a módosított pénzügyi és műszaki ütemtervet benyújtani.
5. Jelen szerződés módosítás az aláírásának napján lép hatályba.
6. Felek kijelentik, hogy a szerződés jelen megállapodásban foglalt módosításokkal nem érintett rendelkezései továbbra is változatlanul hatályban maradnak.


Jelen megállapodást a felek képviselői, elolvasás és közös értelmezés után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, 10 (darab) magyar nyelvű eredeti példányban jóváhagyólag aláírták.

Kelt: Szombathely, 2010. július 27.


Megrendelő


3.
*


DR. KACZMARSKI JÁNOS
JEGYZŐ


Vállalkozó

**BERECZKI ÉPÍTŐIPARI
ÉS KERESKEDELMI KFT.**
Szombathely, Bernátné B. u. 14.
Asz.: 11319982-2-18
Bsz.: 11747006-20188920
Tel./Fax: 94/511-455