

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSA

amelyet egyrésztől	név: Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata székhely: 9700 Szombathely, Kossuth L. u. 1-3. adószám: 15733658-2-18 képviselő: Dr. Puskás Tivadar polgármester mint Megrendelő,
másrészről a(z)	név: Vasi Mester Bt. székhely: 9700 Szombathely, Barátság u. 3. képviselő: Magyar Gergely cégjegyzékszám: Cg. 18-06-104641 adószám: 21185391-2-18 számlavezető pénzintézet neve: Sopron Bank Zrt. pénzforgalmi számla száma: 17600042-00564364-00200004 mint Vállalkozó,

(a továbbiakban "**Felek**" vagy "**Szerződő Felek**") kötöttek az alulírott napon és helyen, az alábbi feltételekkel:

1. A felek megállapítják, hogy közöttük 2013. október 10-én szerződés jött létre a „Szombathely, Kisfaludy S. utcai tömbbelső felújítása” c. munkák elvégzésére a kiviteli műszaki tervdokumentációban rögzítettek szerint.
2. A szerződés IV.2. pontja értelmében a teljesítési véghatáridő a szerződés megkötésétől számított 60. nap.
3. A munkaterület-átadás óta eltelt időszakban 4 alkalommal is olyan mennyiségű csapadék hullott, ami a munkavégzést jelentősen hátráltatta, a terület felázott és munkagéppel több napig nem lehetett rámenni. Ennek következtében kivitelező akadályoztatást jelentett be, egyúttal jelezte, hogy fenti körülmények miatt a kivitelezés jelenleg 2 hét csúszásban van, ami bizonytalanná teszi a kivitelezési munkálatok ez évi elvégzését figyelemmel arra a körülményre is, hogy az aszfaltozási munkák szabvány szerint hőmérsékleti értékhez kötöttek, másrészt az aszfaltkeverő üzem várhatóan november végével leáll, és április közepén nyit újra.
4. Az Országos Meteorológiai Szolgálat honlapjáról nyomtatott közérdekű adatokból megállapítható, hogy november hónapra várható csapadék mértéke az országos havi csapadékösszegek alapján (1971-2000 közti időszakból levezetve) 48 mm. Ezzel szemben a 2013. november 26-át megelőző 30 napban Szombathely területén 123,1 mm csapadék hullott, ami közel háromszorosa a várható csapadékmennyiségnek.
5. Tekintettel arra, hogy a szerződés módosítására okot adó körülmény a fent rögzítettek szerint a szerződéskötést követően felmerülő, előre nem látható körülmény volt, amely a szerződő felek lényeges jogos érdekét sérti, a Kbt.

132. § (2) bekezdésére figyelemmel a szerződés IV.2. pontjában foglalt teljesítési véghatáridőt szerződő felek az alábbiak szerint módosítják:

„2. Teljesítési véghatáridő:

A teljesítés véghatárideje: 2014. május 15.”

6. Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzatának mindenkor hatályos, a kötelezettségvállalási, utalványozási és érvényesítési eljárásról szóló polgármesteri utasítás alapján az önkormányzat kiadási előirányzatai terhére a polgármester, vagy az általa írásban felhatalmazott személy vállalhat kötelezettséget.
7. A felek kijelentik, hogy a 2013. október 10-én megkötött szerződés módosítással nem érintett pontjai változatlanul érvényben maradnak.

A felek a szerződés módosítását, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, jóváhagyólag aláírták.

Kelt Szombathely, 2013. 12. hó 9. napján

Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata	Vasi Mester Bt.
 Aláírás:	Aláírás: 
Képviselő neve: dr. Puskás Tivadar polgármester Megrendelő képviseletében P.H.	Képviselő neve: Magyar Gergely ügyvezető Vállalkozó képviseletében P.H. "VASI MESTER"

Villamos és Mechanikus Gyártó és
Szolgáltató Betéti Társaság
9700 Szombathely, Barátság u. 3.
Adószám: 21185391-2-18

A kötelezettségvállalást pénzügyileg
ellenjegyezte
2013. év 12. hó 9. nap
Stépné Gábor osztályvezető

Dr. Gaál Róbert
jegyző

dr. Nagyné dr. Molnár Hajnalka
irodavezető

2

Lakézy Gábor
Osztályvezető

Öröke Erzsébet
Osztályvezető