

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS II. SZÁMÚ MÓDOSÍTÁSA

amely létrejött egyrészről **Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata** (székhelye: 9700 Szombathely, Kossuth L. u. 1-3., adószám: 15733658-2-18, képviseli: dr. Puskás Tivadar polgármester), mint megrendelő (a továbbiakban: Megrendelő),

másrészről **Bereczki Kft.** (székhelye: 9700 Szombathely, Mátyás király u. 18., adószáma: 11319962-2-18; képviseli: Bereczki László ügyvezető) mint vállalkozó (továbbiakban: Vállalkozó) között az alulírott helyen és napon, az alábbi feltételekkel:

1. A szerződő Felek rögzítik, hogy 2014. április 16. napján vállalkozási szerződést kötöttek, amelynek tárgya a 9700 Szombathely, Gagarin u. 10. szám (hrszt. Szombathely 5660) alatti Mesevár Óvoda közösségi célú felújítása.
2. A vállalkozási szerződés alapján a felújításra az épület fa födémszerkezetének meghagyásával került volna sor. A kivitelezési munkák során, a feltérési munkák keretében azonban kiderült, hogy a gerenda felfekvéseknél - a legkritikusabb helyeken - a fa elkorhadt, továbbá több egymás melletti gerenda felfekvése is jelentősen károsodott. A fentiek miatt a födémszerkezet megerősítése is szükségessé vált.

A Megrendelő, mint ajánlatkérő a „Mesevár Óvoda közösségi célú felújításának, átalakításának, bővítésének kivitelezési munkái - pótmunka” tárgyában hirdetmény közzététele nélkül induló, tárgyalásos közbeszerzési eljárást folytatott le. A közbeszerzési eljárás alapján a Megrendelő vállalkozási szerződést kötött a födémszerkezet megerősítése tárgyában. A vállalkozási szerződés alapján a pótmunka teljesítési határideje 2014. augusztus 31. napja.


3. A szerződő Felek rögzítik, hogy a szerkezetépítés technológiai sorrendje alapján a födémszerkezet megerősítését követően kerülhet sor az alábbi az 1.) pontban megjelölt vállalkozási szerződés körébe tartozó kiviteli munkák elvégzésére: tetőszerkezet építése, héjazat, bádigos munkák, szigetelési, tetőtéri falazási munkák, tetőtéri szakipari gépészeti villamos és burkoló munkák elvégzése.
4. A szerződő Felek az 1.) pontban hivatkozott vállalkozási szerződés 6.1.) pontját - a Kbt. 132. §-ában foglaltaknak megfelelően - a pótmunka teljesítési határidejére, valamint a hátralévő, a 3.) pontban megjelölt kivitelezési munkákra tekintettel, kölcsönösen egyetértve az alábbiak szerint módosítják:

„A teljesítési határidő: 2014. november 30. napja.”

5. A Felek megállapítják, hogy a vállalkozási szerződés jelen módosítással nem érintett rendelkezései változatlanul érvényesek és hatályosak.

A Felek jelen módosítást elolvasás és kölcsönös értelmezés után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, jóváhagyólag aláírják.

Szombathely, 2014. augusztus 28.

Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata	Bereczki Kft.
Aláírás: 	Aláírás: 
Képviselő neve: dr. Puskás Tivadar polgármester Megrendelő képviseletében	Képviselő neve: BERECZKI LÁSZLÓ üzvezető
P.H.	Vállalkozó képviseletében BERECZKI ÉPÍTŐIPARI ÉS KERESKEDELMI KFT. Szombathely, Mátyás király u. 18. Asz.: 11319962-2-18 Bsz.: 117400020188920 Tel.: 06 30 / 9941-662 P.H.

A kötelezettségvállalást pénzügyileg
ellenjegyezte

..... év 2014 AUG 28. hó nap

Stéger Gábor osztályvezető