

KIVITELEZÉSI SZERZŐDÉS 1. sz. MÓDOSÍTÁSA

Mely létrejött egyrészről:

Neve: **Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata**

Címe: 9700 Szombathely, Kossuth L. u. 1-3.

Képviselője: Dr. Puskás Tivadar polgármester

Tel.: +36-94/520-100

Telefax: +36-94/520-264

Bankszámla száma: 10918001-00000003-25300359

Államháztartási egyedi azonosító (ÁHTI): 743231

Adószáma: 15733658-2-18

(a továbbiakban: „Megrendelő”),

másrészről:

Neve: **Inter-Alp Építőipari és Szolgáltató Kft.**

Székhelye: 1064 Budapest, Rózsa u. 80. 2/1

Képviselője: Tóth Tibor ügyvezető

Tel.: +36 -94/508-020

Fax: +36 -94/508-021

Bankszámla száma: FHB Kereskedelmi Bank által vezetett 18203198-06007284-40010013

Adószáma: 12897654-2-42.

Cégjegyzék száma: Cg.01-09-914018

(a továbbiakban: „Kivitelező”)

között, alulírott helyen és időben az alábbiak szerint.

1. Szerződő felek rögzítik, hogy 2017. január 27. napján közbeszerzési eljárás eredményeképpen kivitelezési szerződést kötöttek a „*Gyalogos passzázs építése a Járdányi Paulovics István Romkert területén*” tárgyban.
2. Az 1. pont szerinti szerződés teljesítési határidejének lejárta előtt tartott építéshelyszíni konzultáción a résztvevők megállapították, hogy a már felhelyezett korlátok hosszirányú merevsége nem megfelelő, kisebb mozgásra is jelentősen kilengenek az egyes lamellapárok, így a korlátok a biztonságos és rendeltetésszerű használatra nem alkalmasak. A Kivitelező akadályközlést jelentett be, amely szerint a Romkert kerítés stabilizálása érdekében a kerítéslamellák rögzítésére újabb műszaki megoldás tervezése, és ehhez kapcsolódóan a teljesítési határidő, illetve a vállalkozói díj módosítása szükséges. Ennek megfelelően a műszaki ellenőr a kivitelezést a korlát áttervezéséig felfüggesztette. A Megrendelő felhívta a tervezőt a hiba kijavítására. A tervező módosította a kiviteli tervet.
3. A szerződő felek az 1. pontban hivatkozott kivitelezési szerződés IV.1. pontját a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLI. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 141. § (2) bekezdés b) pontja alapján közös megegyezéssel az alábbiak szerint módosítják:
„Határidőben teljesít a kivitelező, ha legkésőbb **2017. július 30.** napjáig a műszaki átadás-átvételi eljárást meg lehet kezdeni (azaz az építmény készültségi foka olyan, hogy a rendeltetésszerű és biztonságos használatot az esetlegesen fennálló hibák és hiányosságok nem akadályozzák), és azt a megkezdéstől számított 30. napon legkésőbb le is lehet zárni, azaz az építmény (a mű) hiba és hiánymentesen átadásra kerül a Megrendelő részére.”

4. A szerződő felek az 1. pontban hivatkozott kivitelezési szerződés III.2. pontjának első mondatát a Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pontja alapján közös megegyezéssel az alábbiak szerint módosítják:
„Kivitelezőt a szerződés tárgyának megvalósításának, teljesítésének ellenértékeként, egyösszegű átalányárként **nettó 141.865.079,-Ft + ÁFA** vállalkozói díj illeti meg.”
5. Szerződő felek rögzítik, hogy az 1. pontban hivatkozott kivitelezési szerződés jelen módosítással nem érintett rendelkezései változatlanul érvényesek és hatályosak.
6. A Szerződő felek rögzítik továbbá, hogy a szerződés módosítása a 2. pontban leírt körülményekre tekintettel megfelel a Kbt. 141. § (2) bekezdésében, továbbá a Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pontjában előírt feltételeknek.
A Szerződő felek az ellenszolgáltatás vonatkozásában rögzítik, hogy az nem éri el az eredeti szerződéses érték 15%-át, és a módosítás nem változtatja meg a szerződés általános jellegét és illeszkedik az eredeti szerződés jellegéhez.
A Szerződő felek a teljesítési határidő módosítása vonatkozásában rögzítik, hogy
a) a módosítást olyan körülmény, tudniillik az előzetesen nem nyilvánvaló tervezési hiba tette szükségessé, amelyet az ajánlatkérő kellő gondossággal eljárva nem láthatott előre;
b) a módosítás nem változtatja meg a szerződés általános jellegét;
c) az ellenérték növekedése nem haladja meg az eredeti szerződés értékének 50%-át.
7. Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzatának kötelezettségvállalási, utalványozási, ellenjegyzési érvényesítési eljárásáról szóló 4/2014.(XI.17.) sz. polgármesteri utasítás alapján jelen szerződés aláírására Illés Károly alpolgármester jogosult.
8. Kivitelező e szerződés módosítás mellékletét képező, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 41. § (6) bekezdésében és 50. § (1) bekezdés c) pontjában foglaltakra tekintettel tett nyilatkozata alapján a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3.§ (1) bekezdés 1. pontja szerinti átlátható szervezetnek minősül.

Jelen szerződésmódosítást a felek elolvasták, azt egyezően értelmezték, és mint akaratukkal mindenben megegyezőt írták alá.

Szombathely, 2017. június 8.


.....
Illés Károly alpolgármester
Megrendelő




.....
Tóth Tibor ügyvezető
Kivitelező



A kötelezettségvállalást pénzügyileg ellenjegyezte:

2017. év. június. hó. 8. nap


.....
Stéger Gábor osztályvezető