

**Vállalkozási szerződés
2. számú módosítása**

amely létrejött egyrészről a

Neve: **Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata**

Címe: 9700 Szombathely, Kossuth L. u. 1-3.

Képviselője: Dr. Puskás Tivadar polgármester

Tel.: +36-94/520-100

Telefax: +36-94/520-264

Bankszámla száma: 10918001-00000003-2530036

Államháztartási egyedi azonosító (ÁHTI): 743231

Adószáma: 15733658-2-18

másrészről az

INTER-ALP PRODUKT KFT.

Székhely: 9700 Szombathely, Géfin Gyula utca 24.

Cégjegyzékszám: 18-09-111192

Adószám: 24060211-2-18

Bankszámlaszám: 18203198-06015423-40010015 FHB Bank

Telefon: +36 309487586

Fax: +36 94508021

E-mail: interalpprodukt@gmail.com

Képviseli: Tóth Tibor ügyvezető

(a továbbiakban, mint **Vállalkozó**)

között az alulírott helyen és napon a következő feltételekkel:

1. A Szerződő Felek rögzítik, hogy a „*Százszorszép Bölcsőde és Mocorgó Óvoda fejlesztésének építési munkái*” tárgyban eredményes közbeszerzési eljárást követően szerződést kötöttek egymással 2017. szeptember 11. napján.

2. A Szerződő Felek az 1. pont szerinti szerződést a 3. pontban foglaltaknak megfelelően módosítják.

3. A szerződés 2. *A szerződés időtartama* pontját a következők szerint módosítják:

2. A szerződés időtartama:

A teljesítés véghatárideje: 2018. április 30.

A teljesítést a Vállalkozó a mellékelt ütemtervnek megfelelően végzi.

4. Indokolás:

Vállalkozó 2018. január 24. napján kelt levelében jelezte a Megrendelő felé, hogy a 2018. január 31.-i teljesítési határidő - rajta kívül álló okok miatt - nem tartható, ezért kéri a teljesítési határidő meghosszabbítását az alábbi okok miatt:

A 2017. szeptember 11. napján aláírt kivitelezési szerződést követően a munkaterület-átadásra 2017. október.25. napján került sor.

A tetőszigetelési munkákat a hideg időjárás miatt nem lehet elvégezni, mivel pvc hegesztés 5C fok alatt nem kivitelezhető.

A homlokzat szigetelésnél a színezési munkákat az éjszakai fagyok miatt szintén csak tavasszal lehet befejezni.

A belső munkáknál a vizesblokkok átalakítását csak egyesével, egymást követő szakaszolással lehet végezni, hogy a bölcsődések a többi blokkot normál működési üzemmódban tudják használni. Így egy blokknak a felújítása kb. 1 hónapot vesz igénybe, a 4 blokk esetében ez 4 hónap időtartamot jelent.

A módosítás mindenben megfelel a Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pontjának ugyanis

- a) a módosítást olyan körülmények tették szükségessé, amelyeket az ajánlatkérő kellő gondossággal eljárva nem láthatott előre;
b) a módosítás nem változtatja meg a szerződés általános jellegét;
c) az ellenérték növekedése nem haladja meg az eredeti szerződés értékének 50%-át, ugyanis a szerződés szerinti ellenérték egyáltalán nem változik.

A Felek a jelen szerződésmódosítást, mint akaratukkal mindenben megegyezőt cégszerű aláírásukkal hagyják jóvá. Jelen szerződés 4 (négy) eredeti példányban készült, amelyből 1 (egy) eredeti példány a Vállalkozót, 3 (három) példány pedig a Megrendelőt illeti meg.

Szombathely, 2018. január 30.

Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata	
Aláírás: 	Aláírás: 
Képviselő neve: Illés Károly alpolgármester Megrendelő képviseletében 	Képviselő neve: Tóth Tibor ügyvezető Vállalkozó képviseletében 

A kötelezettségvállalást pénzügyileg ellenjegyezte:

2018.év jan hó 30. nap

Stéger Gábor osztályvezető