

**Vállalkozási szerződés
2. számú módosítása**

amely létrejött egyrészről a

Neve: Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata

Címe: 9700 Szombathely, Kossuth L. u. 1-3.

Képviselője: Dr. Puskás Tivadar polgármester

Tel.: +36-94/520-100

Telefax: +36-94/520-264

Bankszámla száma: 10918001-00000003-2530036

Államháztartási egyedi azonosító (ÁHTI): 743231

Adószáma: 15733658-2-18

(a továbbiakban, mint **Megrendelő**)

másrészről az

INTER-ALP PRODUKT KFT.

Székhely: 9700 Szombathely, Géfin Gyula utca 24.

Cégjegyzékszám: 18-09-111192

Adószám: 24060211-2-18

Bankszámlaszám: 18203198-06015423-40010015 FHB Bank

Telefon: +36 309487586

Fax: +36 94508021

E-mail: interalpprodukt@gmail.com

Képviseli: Tóth Tibor ügyvezető

(a továbbiakban, mint **Vállalkozó**)

Szerződő Felek között az alulírott helyen és napon a következő feltételekkel:

1. A Szerződő Felek rögzítik, hogy az „1. *Weöres Sándor Óvoda (Szombathely, Márton Áron u. 58.) átalakítása, bővítése Részre*” eredményes közbeszerzési eljárást követően szerződést kötöttek egymással 2017. november 16. napján.

2. A Szerződő Felek az 1. pont szerinti szerződést a 3. pontban foglaltaknak megfelelően módosítják.

3. A szerződés 2. *A szerződés időtartama* pontját a következők szerint módosítják:

2. A szerződés időtartama:

A teljesítés véghatárideje: 2018. május 31.

A teljesítés véghatárideje – megrendelés esetén – az opcionális feladatok tekintetében is irányadó.

4. Indokolás:

Vállalkozó 2018. január 24. napján kelt levelében jelezte a Megrendelő felé, hogy a 2018. január 31.-i teljesítési határidő - rajta kívül álló okok miatt - nem tartható, ezért kéri a teljesítési határidő meghosszabbítását az alábbi okok miatt:

A 2017. november 16. napján aláírt kivitelezési szerződést követően a munkaterület-átadásra 2017. november 22. napján került sor.

A fakivágási engedély a munkaterület átadás időpontjában nem állt rendelkezésre, vállalkozó feladata lett az engedély beszerzése, mely többlet időt igényelt, így csúszott a helyszíni munkavégzés.

A tetőszigetelési munkákat a hideg időjárás miatt nem lehet elvégezni, mivel pvc hegesztés 5C fok alatt nem lehetséges.

A homlokzat szigetelésnél a színezési munkákat az éjszakai fagyok miatt szintén csak tavasszal lehet befejezni.

A belső munkák esetében az új bővítményi rész és a meglévő épület összenyitása miatt egy óvoda csoport másik intézménybe történő átköltöztetése vált szükségessé, melynek intézmények működésének átszervezés miatt várható időpontja február hónap. Továbbá a tetőtér építési munkáinak elvégzése is csak ezt követően válik lehetővé (organizációs folyamatok, anyagmozgatás és balesetvédelmi okok miatt).

A módosítás mindenben megfelel a Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pontjának ugyanis


a) a módosítást olyan körülmények tették szükségessé, amelyeket az ajánlatkérő kellő gondossággal eljárva nem láthatott előre, hiszen a műszaki tartalom módosításának igénye csak a kivitelezés megkezdését követően derült ki;

b) a módosítás nem változtatja meg a szerződés általános jellegét, a műszaki tartalom változása a szerződés tárgyán belül elhanyagolható jelentőségű, és csak egyes tételek közötti költségátcsoportosítást eredményez;

c) az ellenérték növekedése nem haladja meg az eredeti szerződés értékének 50%-át, ugyanis a szerződés szerinti ellenérték egyáltalán nem változik.

A Felek a jelen szerződésmódosítást, mint akaratukkal mindenben megegyezőt cégszerű aláírásukkal hagyják jóvá. Jelen szerződés 4 (négy) eredeti példányban készült, amelyből 1 (egy) eredeti példány a Vállalkozót, 3 (három) példány pedig a Megrendelőt illeti meg.

Szombathely, 2018. január „30.”

SZOMBATHELY MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	INTER-ALP PRODUKT KFT.
Aláírás: 	Aláírás: 
Képviselő neve: Illés Károly alpolgármester Megrendelő képviseletében 	Képviselő neve: Tóth Tibor ügyvezető Vállalkozó képviseletében 

A kötelezettségvállalást pénzügyileg ellenjegyezte:

2018. év 01. hó 30. nap

Stéger Gábor osztályvezető