

Vállalkozási szerződés
1. számú módosítása

amely létrejött egyrészről a

Neve: **Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata**

Címe: 9700 Szombathely, Kossuth L. u. 1-3.

Képviselője: Dr. Puskás Tivadar polgármester

Tel.: +36-94/520-100

Telefax: +36-94/520-264

Bankszámla száma: 10918001-00000003-2530036

Államháztartási egyedi azonosító (ÁHTI): 743231

Adószáma: 15733658-2-18

másrészről az

„Szkendő” Építő és Mélyépítő Mérnöki Kft.

Székhely: 9700 Szombathely, Mérleg u. 2.

Cégjegyzékszám: 18-09-104679

Adószám: 12632125-2-18

Bankszámlaszám: 11600006-00000000-02602237 Erste Bank

Telefon: +36 70 3144842

Fax: +36 94 320431

E-mail: info@szkendo.hu

Képviseli: Takács Sándor ügyvezető

(a továbbiakban, mint **Vállalkozó**)

között az alulírott helyen és napon a következő feltételekkel:

1. A Szerződő Felek rögzítik, hogy „*A Szombathely, Kilátó u. és Dob utcák burkolat javítása vállalkozási szerződés keretében*” tárgyban eredményes közbeszerzési eljárást követően szerződést kötöttek egymással 2017. január 23. napján.

2. A Szerződő Felek az 1. pont szerinti szerződés 3.1. pontjának első bekezdését a 3. pontban foglaltaknak megfelelően módosítják.

3. 3.1. A Felek megállapodnak abban, hogy a Vállalkozót az 1.3. pontban megjelölt feladatok ellátásáért összesen 65.341.594,- Ft + 27% áfa, azaz hatvanötmillió-háromszáznegyvenegyszer-ötszázkilencvennégy forint + 27% áfa mértékű vállalkozási díj illeti meg.

4. Indokolás:

A tervezés óta eltelt időszakban a Kilátó utca tárgyi szakaszának útminősége jelentősen leromlott. Gazdaságosan nem javítható, fenntartása költséges, ezért felújítása mindenképpen indokolt.

A szerződésmódosítás a szerződő féltől további építési munkák beszerzésére irányul, amelyek nem szerepeltek az eredeti szerződésben. A jelen szerződésmódosítás tárgya az eredeti csomópontok burkolatjavításán felül, az azokat összekötő útszakaszok felújítása a csomópontokra vonatkozó eredeti technológia alapul vételével. A kiegészítő munkálatok leírását a kiegészítő költségvetés tartalmazza, amely a szerződésmódosítás mellékletét képezi.

A módosítás mindenben megfelel a Kbt. 141. § (4) bekezdés b) pontjának, ugyanis:

„*ba) nem megvalósítható gazdasági vagy műszaki okból, különösen az eredeti szerződéssel beszerzett, meglévő berendezésekkel, szolgáltatásokkal vagy létesítményekkel való felcserélhetőség vagy*

együttműködés miatt" a vállalkozó levonulása, majd egy új vállalkozó felvonulása a beruházás helyszínének többszöri felbontásával, indokolatlanul hosszú forgalomkorlátozással, a beruházás befejezésének a jelentős késedelmével járna, amely a lakosságot jelentősen zavarná, illetve akadályozná az út használatában. Adott esetben a jelenlegi vállalkozó jótállási kötelezettségtől való mentesülésével is járhatna, ha egy másik vállalkozó végezné el ezeket a munkákat, mivel a most felújítandó szakaszon kellene az építési forgalmat lebonyolítani, továbbá

„bb) az ajánlatkérő számára jelentős hátránnyal vagy a költségek megsokszorozódásával járna”, hiszen a helyszínen dolgozó vállalkozó helyett egy új vállalkozó felvonulása a felvonulási, előkészítési, stb. költségek többszörözését jelentené, ami a többletmunkához képest aránytalanul magas.

Az ellenérték növekedése - vagy több módosítás esetén azok együttes nettó értéke - nem haladja meg az eredeti szerződés értékének 50%-át.

Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata kötelezettségvállalási, ellenjegyzési utalványozási és érvényesítési eljárásáról szóló 4/2014. (XI.17.) számú polgármesteri utasítás alapján jelen szerződés aláírására Illés Károly alpolgármester jogosult.

A Felek a jelen szerződésmódosítást, mint akaratukkal mindenben megegyezőt cégszerű aláírásukkal hagyják jóvá. Jelen szerződés 4 (négy) eredeti példányban készült, amelyből 1 (egy) eredeti példány a Vállalkozót, 3 (három) példány pedig a Megrendelőt illeti meg.

Szombathely, 2018. július 13.

Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata	„Szkendő” Építő és Mélyépítő Mérnöki Kft.
Aláírás: 	Aláírás: 
Képviselő neve: Illés Károly alpolgármester Megrendelő képviselőjeként 	Képviselő neve: Takács Sándor ügyvezető Vállalkozó képviselőjeként 

A kötelezettségvállalást pénzügyileg ellenjegyezte:

2018.év július hó 13. nap

Stéger Gábor osztályvezető