

Vállalkozási szerződés 2. számú módosítása

amely létrejött egyrészről a

Neve: **Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata**

Címe: 9700 Szombathely, Kossuth L. u. 1-3.

Képviselője: Dr. Puskás Tivadar polgármester

Tel.: +36-94/520-100

Telefax: +36-94/520-264

Bankszámla száma: 10918001-00000003-2530036

Államháztartási egyedi azonosító (ÁHTI): 743231

Adószáma: 15733658-2-18

másrészről az

KG Invest 2008. Kft.

Székhely: 9028 Győr, Konini u. 19.

Cégjegyzékszám: 08-09-019485

Adószám: 14408717-2-08

Bankszámlaszám: 10104789-04282300-01004006 Budapest Bank

Telefon: +36 704254111

Fax: -

E-mail: info@vulcanoenergia.hu

Képviseli: Kocsis Gábor József ügyvezető

(a továbbiakban, mint **Vállalkozó**)

között az alulírott helyen és napon a következő feltételekkel:

1. A Szerződő Felek rögzítik, hogy „az *Agora központ energetikai korszerűsítése*” tárgyban eredményes közbeszerzési eljárást követően szerződést kötöttek egymással 2017. szeptember 14. napján. A Szerződő Felek a szerződést egy alkalommal, 2017. október 25. napján módosították.

2. A Szerződő Felek az 1. pont szerinti szerződést a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLI. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 141. § (4) bekezdés c) pontjának megfelelően közös megegyezéssel a 3. és 4. pontban foglaltaknak megfelelően módosítják.

3. A szerződés mellékletét képező részletes költségvetés helyébe a jelen módosítás mellékletét képező részletes költségvetés lép.

4. A vállalkozási szerződés mellékletét képező műszaki leírás módosul a jelen szerződésmódosítás 1. számú mellékletét képező jegyzőkönyv alapján.

5. A Szerződő Felek rögzítik, hogy az 1. pont szerinti szerződésben meghatározott teljes ellenszolgáltatás nem változik.

6. Indokolás:

A pince hőszigetelésének elhelyezése előtti vízszigetelés elkészítése többletmunkával jár.

A szerződés részét képezi az épület utólagos vízszigetelése. A vízszigetelési munkák megkezdése után, a meglévő falszerkezet feltárásakor derült ki, hogy a meglévőnél nagyobb felületen kell a vakolatot eltávolítani, a falszerkezetet javítani, valamint több javító vakolatot kell felhasználni. Előzetesen ezzel azért nem lehetett számolni, mert a falfelületekhez nem lehetett hozzáférni, így nem látszott a valós állapot.

Költségvetési igény: A szükséges munkák díja bruttó 4 255 334,-Ft.

A napelemes rendszer megvalósítása azonos műszaki tartalom mellett takarékosabb költségvetéssel is megvalósítható. A napelemek világpiacon csökkenő ára miatt a szerződés megkötése után. A kivitelezés

megkezdését követően végzett feltárások során kiderült, hogy az épület szerkezeti kialakítása lehetővé teszi, hogy a tervezetthez képest a napelemes rendszer tartószerkezetét egyszerűbb, olcsóbb tartószerkezettel is meg lehet oldani, így kevesebb anyag-, és díjköltséggel is megvalósítható a kivitelezés.

Költségvetés csökkenés mértéke bruttó 4 255 334,-Ft,

A napelemes rendszer megvalósításánál elért költségsökkenés fedezi az utólagos vízszigetelés költségét.

Ennek megfelelően a szerződésben rögzített teljes vállalkozói díj nem változik. A változás csak a részletes költségvetésen belüli átcsoportosítást, illetőleg a műszaki leírás minimális változását eredményezi.

A módosítás mindenben megfelel a Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pontjának ugyanis

a) a módosítást olyan körülmények tették szükségessé, amelyeket az ajánlatkérő kellő gondossággal eljárva nem láthatott előre, hiszen a műszaki tartalom módosításának igénye csak a kivitelezés megkezdését követően derült ki;

b) a módosítás nem változtatja meg a szerződés általános jellegét, a műszaki tartalom változása a szerződés tárgyán belül elhanyagolható jelentőségű, és csak egyes tételek közötti költségátcsoportosítást eredményez;

c) az ellenérték növekedése nem haladja meg az eredeti szerződés értékének 50%-át, ugyanis a szerződés szerinti ellenérték egyáltalán nem változik.

A Felek a jelen szerződésmódosítást, mint akaratukkal mindenben megegyezőt cégszerű aláírásukkal hagyják jóvá. Jelen szerződés 4 (négy) eredeti példányban készült, amelyből 1 (egy) eredeti példány a Vállalkozót, 3 (három) példány pedig a Megrendelőt illeti meg.

Szombathely, 2018. január 31.

Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata	
Aláírás: Képviselő neve: Illés Karoly alpolgármester Megrendelő képviseletében P.H.	Aláírás: Képviselő neve: Kocsis Gábor József ügyvezető Vállalkozó képviseletében KG INVEST 2008 KFT 9028 Győri út 19 Adószám: 14408717-2-03 Cégjegyzék szám: 08-09-019485 Bank: 10104789-04282300-01003005

A kötelezettségvállalást pénzügyileg ellenjegyezte:

2018.év ...01...hó ...32...nap

Stéger Gábor osztályvezető