

**Vállalkozási szerződés
2. számú módosítása**

amely létrejött egyrészről a

Neve: **Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata**

Címe: 9700 Szombathely, Kossuth L. u. 1-3.

Képviselője: Dr. Puskás Tivadar polgármester

Tel.: +36-94/520-100

Telefax: +36-94/520-264

Bankszámla száma: 10918001-00000003-2530036

Államháztartási egyedi azonosító (ÁHTI): 743231

Adószáma: 15733658-2-18

(a továbbiakban, mint **Megrendelő**)

másrészről az

KG Invest 2008. Kft.

Székhely: 9028 Győr, Konini u. 19.

Cégjegyzékszám: 08-09-019485

Adószám: 14408717-2-08

Bankszámlaszám: 10104789-04282300-01004006 Budapest Bank

Telefon: +36 704254111

Fax: -

E-mail: info@vulcanoenergia.hu

Képviseli: Kocsis Gábor József ügyvezető

(a továbbiakban, mint **Vállalkozó**)

Szerződő Felek között az alulírott helyen és napon a következő feltételekkel:

1. A Szerződő Felek rögzítik, hogy „Egészségügyi intézmények energetikai korszerűsítése” tárgyban a **9700 Szombathely, Váci Mihály utca 3. szám, 2759/35 hrsz. alatti rendelők és idősek Klubja energetikai korszerűsítése** részre (1. részajánlati kör) eredményes közbeszerzési eljárást követően szerződést kötöttek egymással 2017. szeptember 14. napján. A Szerződő Felek a szerződést egy alkalommal, 2017. október 25. napján módosították.
2. A Szerződő Felek az 1. pont szerinti szerződést a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLI. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 141. § (4) bekezdés c) pontjának megfelelően közös megegyezéssel a 3. és 4. pontban foglaltaknak megfelelően módosítják.
3. A szerződés mellékletét képező részletes költségvetés helyébe a jelen módosítás mellékletét képező részletes költségvetés lép.
4. A vállalkozási szerződés mellékletét képező műszaki leírás módosul a jelen szerződésmódosítás 1. számú mellékletét képező jegyzőkönyv alapján.
5. A Szerződő Felek rögzítik, hogy az 1. pont szerinti szerződésben meghatározott teljes ellenszolgáltatás nem változik.

6. Indokolás:

A szerződés teljesítésével együtt az akadálymentesítést is el kell végezni. A kivitelezés megkezdésekor derült ki, hogy a tervezett rámpa hosszabban építhető meg a tervezettnél, illetve a talaj állapota miatt erősíteni kell az alapot, illetve vasalás is szükséges. Az akadálymentesítés plusz költsége bruttó 4 469 184 Ft.

A kivitelezéssel egy időben napelemes rendszer is készül.

A rajzokon és a műszaki leírásban 12 kWp teljesítmény szerepel, a költségvetési kiírásban pedig 22 kWp. A műszaki leírás és tervdokumentációnak megfelelően kell a 12 kWp teljesítményű napelemes rendszert megépíteni.

A kivitelező párhuzamosan több helyen is végez napelemes rendszer szerelést, így nagy tételben történő vásárlással kedvezőbb ajánlatot kapott, mintha csak egy épülethez rendelte volna meg az anyagot. Az árcsökkenést segítette, hogy a napelemek világpiaci ára is csökkent a szerződés megkötése után. A kivitelezés megkezdését követően végzett feltárások során kiderült, hogy az épület szerkezeti kialakítása lehetővé teszi, hogy a tervezetthez képest a napelemes rendszer tartószerkezetét egyszerűbb, olcsóbb tartószerkezettel is meg lehet oldani, így kevesebb anyag-, és díjköltséggel is megvalósítható a kivitelezés. A csökkenés mértéke bruttó 4 469 184,-Ft, ami fedezi az akadálymentesítés költségeit.

Kivitelező nem támaszt igényt az akadálymentesítés költségére, ha a napelemes rendszer árcsökkenését erre felhasználhatja.

Ennek megfelelően a szerződésben rögzített teljes vállalkozói díj nem változik. A változás csak a részletes költségvetésen belüli átcsoportosítást, illetőleg a műszaki leírás minimális változását eredményezi.

A módosítás mindenben megfelel a Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pontjának ugyanis

a) a módosítást olyan körülmények tették szükségessé, amelyeket az ajánlatkérő kellő gondossággal eljárva nem láthatott előre, hiszen a műszaki tartalom módosításának igénye csak a kivitelezés megkezdését követően derült ki;



b) a módosítás nem változtatja meg a szerződés általános jellegét, a műszaki tartalom változása a szerződés tárgyán belül elhanyagolható jelentőségű, és csak egyes tételek közötti költségátcsoportosítást eredményez;

c) az ellenérték növekedése nem haladja meg az eredeti szerződés értékének 50%-át, ugyanis a szerződés szerinti ellenérték egyáltalán nem változik.

Szerződésszám: 73029- 8 /2018.


A Felek a jelen szerződésmódosítást, mint akaratukkal mindenben megegyezőt cégszerű aláírásukkal hagyják jóvá. Jelen szerződés 4 (négy) eredeti példányban készült, amelyből 1 (egy) eredeti példány a Vállalkozót, 3 (három) példány pedig a Megrendelőt illeti meg.

Szombathely, 2018. január „24”

Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata	KG Invest 2008. Kft.
Aláírás: 	Aláírás: 
Képviselő neve: Illés Károly alpolgármester Megrendelő képviselőként 	Képviselő neve: Kocsis Gábor József ügyvezető Vállalkozó képviselőként 

A kötelezettségvállalást pénzügyileg ellenjegyezte:

2018. év 01. hó 24. nap


Stéger Gábor osztályvezető