

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS 2. SZÁMÚ MÓDOSÍTÁSA

Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata

cím: 9700 Szombathely, Kossuth L. u. 1-3.

adószám: 15733658-2-18

statisztikai számjel: 15733658-8411-321-18

képviseli: dr. Puskás Tivadar polgármester

mint megrendelő (a továbbiakban: „**Megrendelő**”)

másrészről

az KG INVEST 2008 Korlátolt Felelősségű Társaság

székhely: 9028 Győr, Konini utca 19.

cégjegyzékszám: 08-09-019485

adószám: 14408717-2-08

statisztikai számjel: 14408717-2821-113-08

képviseli: Kocsis Gábor József ügyvezető

mint vállalkozó (a továbbiakban: „**Vállalkozó**”)

(a Megrendelő és a Vállalkozók a továbbiakban együttesen: „**Felek**”, külön-külön: „**Fél**”)
között, az alulírott napon és helyen az alábbi feltételek szerint:

Előzmények:

A Megrendelő a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLI. törvény („**Kbt.**”) 115. § (1) bekezdése szerinti, nyílt közbeszerzési eljárást folytatott le „**A szombathelyi uszodafejlesztéshez kapcsolódó közmű rekonstrukció és megújuló energia rendszer kiépítése 2 részben**” tárgyban (a továbbiakban: „**Közbeszerzési Eljárás**”, „**Beruházás**”), amely közbeszerzési eljárás 2. számú részére az eljárást megindító ajánlattételi felhívás és az egyéb közbeszerzési dokumentumok ismeretében Vállalkozó ajánlatot nyújtott be.

A közbeszerzési eljárás eredményeképpen létrejött szerződést (a továbbiakban: Szerződés) a Felek 2018. október 31. napján kötötték meg. A Szerződést a Felek 2019. február 27. napján módosították, az alábbi indokokra tekintettel:

A megújuló energia rendszer része a napelemes kiserőmű tervezése és kivitelezése. A kiviteli tervek a Vállalkozó részéről benyújtásra, a Megrendelő részéről elfogadásra kerültek. A napelemes rendszer kivitelezése az E.on által jóváhagyott kiviteli terv alapján kezdhető meg. Az E.on felé a szolgáltatói engedélyezés megkezdődött. A vállalkozási szerződés aláírásáig az E.on eljárásrendje a szolgáltatói engedélyezési folyamatra min. 60 napos határidőt vállalt. Az E.on üzletszabályzata 2019.01.01-én módosult, melyben a kiserőművekre vonatkozóan az eljárás időtartama min. 150 nap, mely a Vállalkozó által vállalt szerződéses határidőn kívül esik. Ezen Feleken kívül álló indok alapján a szerződés teljesítésének véghatáridejének 90 nappal történő meghosszabbítása indokolt.

Az E.on általi engedélyezés a jelen szerződés módosítás időpontjáig nem történt meg, így a Megrendelő a szükséges létesítési engedéllyel nem rendelkezik.

A fentiek alapján a Szerződést Felek, a jelen okiratban leírt indokokra tekintettel, az alábbiak szerint módosítják.

1. A szerződésmódosítás jogszerűsége:

Felek megvizsgálták a Kbt. 141 § (4) bekezdésének c) pontját és a jelen szerződés módosításuk jogalapjaként azt határozzák meg.

1.1.1. A módosítást olyan körülmények tették szükségessé, amelyeket az ajánlatkérő kellő gondossággal eljárva nem láthatott előre, erre való tekintettel a szerződés módosítása nem ütközik a Kbt. 141. § (4) bekezdésének ca) alpontjába.

1.1.2. A módosítás nem változtatja meg a szerződés általános jellegét, ezért a szerződés módosítása nem ütközik Kbt. 141. § (4) bekezdés cb) alpontjába.

1.1.3 Tekintettel arra, hogy a szerződés módosítással az ellenérték növekedése nem haladja meg az eredeti szerződés értékének 50%-át, ezért a szerződés módosítás nem ütközik a Kbt. 141. § (4) bekezdés cc) alpontjába, a jelen szerződés módosítás ellenérték növekedéssel nem jár.

2. A szerződésmódosítás indoklása:

A napelemes rendszer kivitelezése az E.on által jóváhagyott kiviteli terv alapján kezdhető meg. Az E.on felé a szolgáltatói engedélyezés 2018. december 14-én megkezdődött. Az E.on üzletszabályzata 2019.01.01-én módosult, a kiserőművekre vonatkozóan az eljárás időtartama min. 150 napra növekedett. Az E.on az eljárása során 2019. március 8-án, valamint 2019. május 8-án hiánypótlásra szólította fel Vállalkozót, melyeknek Vállalkozó eleget tett. Az 1. sz. módosítás szerint a teljesítési határidő a szerződéskötéstől számított 210 nap (2019. május 29.) Vállalkozó 2019. május 24-én kelt levelében tájékoztatta Megrendelőt, hogy a csatlakozási terv jóváhagyása még nem történt meg, annak pontos dátuma is ismeretlen. A csatlakozási terv jóváhagyása nélkül a napelemes rendszer kivitelezését nem kezdheti meg. A csatlakozási terv jóváhagyását követően a Vállalkozó tájékoztatása szerint 30 nap szükséges a kivitelezés befejezéséhez. Mivel a csatlakozási terv jóváhagyása nem történt meg, ezért a Feleken kívül álló indok alapján szükséges a szerződés véghatáridejének a csatlakozási terv jóváhagyásától számított 30 napra történő meghosszabbítása.

3. A szerződés módosítás tartalma:

A fentiek előrebocsátását követően a Felek, a Szerződést a Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pontjára tekintettel, közös megegyezéssel az alábbiak szerint módosítják.

3.1. A Szerződés 9.1.2.4. pontja az alábbiak szerint módosul:

„9.1.2.4. a Létesítmények átadás-átvételének sikeres lezárása és az esetleges hiány- és hibalistában meghatározott hibák Megrendelő által elfogadott kijavítása, legkésőbb a csatlakozási terv E-on általi jóváhagyásától számított 30 naptári napon belül.”

4. A Felek rögzítik, hogy a jelen szerződésmódosítás felülírja a Feleknek a jelen szerződésmódosítás tárgykörébe tartozó korábbi nyilatkozatait, és a Feleknek a szerződésmódosítás tárgyába tartozó teljes megállapodását tartalmazza. A Szerződés jelen módosítással nem érintett rendelkezései változatlanok maradnak.


Jelen szerződésmódosítás 6 db egymással szó szerint megegyező példányban készült, amelynek 3 db eredeti példánya a Megrendelőt és 3 db eredeti példánya a Vállalkozót illeti meg.

Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata kötelezettségvállalási, ellenjegyzési, utalványozási és érvényesítési eljárásáról szóló 4/2014. (XI.17.) számú polgármesteri utasítás alapján jelen szerződés aláírására Illés Károly alpolgármester jogosult.

Felek rögzítik, hogy a jelen szerződésmódosítás az aláírás napján lép hatályba.

Jelen szerződésmódosítást Felek elolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag aláírták.

Kelt: Szombathely, 2019. május 28.


Szombathely Megyei Jogú Város
Önkormányzata
Illés Károly
alpolgármester
Megrendelő




Kelt: Szombathely, 2019. május 28.


KG INVEST 2008 Kft.
9028 Győr, Kónini út 19.
Adószám: 14408717-2-08
Cégjegyzék szám: 08-09-019495
KG INVEST 2008 Korlátolt
Felelősségű Társaság
Kocsis Gábor József
ügyvezető
Vállalkozó

A kötelezettségvállalást pénzügyileg
ellenjegyezte:

2019. év május hó 28 nap


Stéger Gábor osztályvezető