

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS 1. SZÁMÚ MÓDOSÍTÁSA

Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata

cím: 9700 Szombathely, Kossuth L. u. 1-3.

adószám: 15733658-2-18

statisztikai számjel: 15733658-8411-321-18

képviseli: dr. Puskás Tivadar polgármester

mint megrendelő (a továbbiakban: „**Megrendelő**”)

másrészről

az ALPOK TERRA Korlátolt Felelősségű Társaság

székhely: 9700 Szombathely, Petőfi Sándor utca 32.

cégjegyzékszám: 18-09-108974

adószám: 14854675-2-18

statisztikai számjel: 14854675-4211-113-18

képviseli: Koroknai Róbert ügyvezető

mint vállalkozó (a továbbiakban: „**Vállalkozó**”)

(a Megrendelő és a Vállalkozók a továbbiakban együttesen: „**Felek**”, külön-külön: „**Fél**”) között, az alulírott napon és helyen az alábbi feltételek szerint:

Előzmények:

A Megrendelő a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLI. törvény („**Kbt.**”) 115. § (1) bekezdése szerinti, nyílt közbeszerzési eljárást folytatott le „**A szombathelyi uszodafejlesztéshez kapcsolódó közmű rekonstrukció és megújuló energia rendszer kiépítése 2 részben**” tárgyban (a továbbiakban: „**Közbeszerzési Eljárás**”, „**Beruházás**”), amely közbeszerzési eljárás 1. számú részére az eljárást megindító ajánlattételi felhívás és az egyéb közbeszerzési dokumentumok ismeretében Vállalkozó ajánlatot nyújtott be.

A közbeszerzési eljárás eredményeképpen létrejött szerződést (a továbbiakban: Szerződés) a Felek 2018. október 31. napján kötötték meg.

A fentiek alapján a Szerződést Felek, a jelen okiratban leírt indokokra tekintettel, az alábbiak szerint módosítják.

1. A szerződésmódosítás jogszerűsége:

Felek megvizsgálták a Kbt. 141 § (4) bekezdésének c) pontját és a jelen szerződés módosításuk jogalapjaként azt határozzák meg.

- 1.1.1. A módosítást olyan körülmények tették szükségessé, amelyeket az ajánlatkérő kellő gondossággal eljárva nem láthatott előre, erre való tekintettel a szerződés módosítása nem ütközik a Kbt. 141. § (4) bekezdésének ca) alpontjába.
- 1.1.2. A módosítás nem változtatja meg a szerződés általános jellegét, ezért a szerződés módosítása nem ütközik Kbt. 141. § (4) bekezdés cb) alpontjába.
- 1.1.3. Tekintettel arra, hogy a szerződés módosítással az ellenérték növekedése nem haladja meg az eredeti szerződés értékének 50%-át, ezért a szerződés módosítás nem ütközik a Kbt. 141. § (4) bekezdés cc) alpontjába, a jelen szerződés módosítás ellenérték növekedéssel nem jár.

2. A szerződésmódosítás indoklása:

A Szombathely uszodafejlesztéshez kapcsolódó közműrekonstrukció tervezésénél az ivóvízvezeték felújítás feladatrésznél a közmű üzemeltetővel történt előzetes egyeztetések alapján kiderült, hogy üzemeltetési szempontokat figyelembe véve a vízmérési helyeket célszerű lenne a burkolatban lévő aknákból áthelyezni az épületen belülré, emiatt a meglévő nyomvonalról el kell térni, az új nyomvonalra történő áttérés miatt pedig vízjogi létesítési engedélyezési eljárás lefolytatása is szükséges, ami növeli a tervezési időszakot.

Ezzel a műszaki megoldással megszűnnének a burkolatban lévő tolózár és mérőaknák, amellyel csökkenthetők a későbbi fenntartásban előfordulható meghibásodási lehetőségek, az épületen belüli vízmérési hely teljes mértékben megfelelné a jelenleg érvényben lévő előírásoknak.

A terveket ez alapján készítette el a tervező, egyeztetve az üzemeltetővel, az új nyomvonalakat megfelelőnek ítélték.

A tervcsomag 2018. december 06. napján feltöltésre került az e-közműbe, a közműkezelői nyilatkozatok beszerzéséhez. Ennek ügyintézési határideje a kiviteli terveket készítő vállalkozó kivitelező tájékoztatása alapján 30 naptári nap. Ezt követően lehet elindítani a vízjogi létesítési engedélyezési eljárást, aminek ügyintézési határideje 60 naptári nap, illetve a jogerőre emelkedés még minimum 8 naptári nap.

A fentieket figyelembe véve a jogerős vízjogi létesítési engedély kiadásának várható időpontja 2019. március közepére tehető. Ezt követően kezdődhet a kivitelezés, ami minimálisan 30 nap, tehát a feltételek optimális teljesülése esetén a kivitelezési munkákat 2019. április közepénél előbb befejezni nem lehetséges.

Továbbá az üzemeltető Vasivíz Zrt. kérésére az elektromos közmű rekonstrukció változik annyiban, hogy a termálkút külön betáp vezetéket kapna, külön mérőórával. Ehhez viszont szükséges többlet energia igény, amelyet Megrendelő megrendelte E.on-tól. A közmű szolgáltató ennek kiépítését, lehetőségét, azaz a plusz igényt tudja biztosítani, de a feltételek optimális teljesülése esetén is csak március közepére készíti el.

3. A szerződés módosítás tartalma:

A fentiek előrebocsátását követően a Felek, a Szerződést a Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pontjára tekintettel, közös megegyezéssel az alábbiak szerint módosítják.

3.1. A Szerződés 9.1.2. pontja az alábbiak szerint módosul:

„9.1.2. A Felek a jelen pontban foglaltak szerint a teljesítési (rész)határidőket az Építési Munkák vonatkozásában a Vállalkozó nyertes ajánlatában meghatározott ütemterv szerint a fizetési mérföldkövekhez igazodóan az alábbiak szerint határozzák meg:

A kivitelezési dokumentáció hiba és hiánymentes szolgáltatásnak a határideje a szerződéskötéstől számított 180 naptári nap. A megrendelő előteljesítést elfogad.

9.1.2.1. a Létesítmények kivitelezésének 25 %-os (azaz huszonöt százalékos) készült-ségi foka.

9.1.2.2. a Létesítmények kivitelezésének 50 %-os (azaz ötven százalékos) készült-ségi foka.

9.1.2.3. a Létesítmények kivitelezésének 75%-os (azaz hetvenöt százalékos) készült-ségi foka.

9.1.2.4. a Létesítmények átadás-átvételének sikeres lezárása és az esetleges hiány- és hibalistában meghatározott hibák Megrendelő által elfogadott kijavítása, legkésőbb a szerződéskötéstől számított 230 naptári napig. A Megrendelő előteljesítést elfogad.”

4. A Felek rögzítik, hogy a jelen szerződésmódosítás felülírja a Feleknek a jelen szerződésmódosítás tárgykörébe tartozó korábbi nyilatkozatait, és a Feleknek a szerződésmódosítás tárgyába tartozó teljes megállapodását tartalmazza. A Szerződés jelen módosítással nem érintett rendelkezései változatlanok maradnak.

Jelen szerződésmódosítás 6 db egymással szó szerint megegyező példányban készült, amelynek 3 db eredeti példánya a Megrendelőt és 3 db eredeti példánya a Vállalkozót illeti meg.


Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata kötelezettségvállalási, ellenjegyzési, utalványozási és érvényesítési eljárásáról szóló 4/2014. (XI.17.) számú polgármesteri utasítás alapján jelen szerződés aláírására Illés Károly alpolgármester jogosult.

Felek rögzítik, hogy a jelen szerződésmódosítás az aláírás napján lép hatályba.

Jelen szerződésmódosítást Felek elolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag aláírták.

Kelt: Szombathely, 2019. január 28.

Kelt: Szombathely, 2019. január 28.



Szombathely Megyei Jogú Város
Önkormányzata
Illés Károly
alpolgármester
Megrendelő




ALPOK TERRA Korlátolt
Felelősségű Társaság
Koroknai Róbert
ügyvezető
Vállalkozó

A kötelezettségvállalást pénzügyileg
ellenjegyezte:

2019. év 01. hó 28. nap


Stéger Gábor osztályvezető

9700 Szombathely, Petőfi Sándor u. 32.
Adószám: 14854675-2-18