

Szerződésszám: 54011–20/2020

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS 1. számú módosítás

amely létrejött egyrészről

Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata

Címe: 9700 Szombathely, Kossuth L. u. 1-3.

Képviselője: Dr. Nemény András polgármester

Államháztartási egyedi azonosítója (ÁHTI): 743231

Adószáma: 15733658-2-18

Bankszámla száma: 10047004-00339791-00000017

(a továbbiakban, mint **Megrendelő**)

másrészről az

A-Híd Építő Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Székhely: 1138 Budapest, Karikás Frigyes utca 20.

Cégjegyzékszám: 01-10-048017

Adószám: 24857538-2-44

Bankszámlaszám: 10300002-10615436-49020010 MKB Bank Zrt.

Telefon: +36 1/465-2200

Fax: +36 1/465-2222

E-mail: info@hid.hu

Képviseli: Sal László vezérigazgató önállóan vagy a cégjegyzésre jogosultak közül bármely két személy együttesen

(a továbbiakban, mint **Vállalkozó**)

között (a továbbiakban együtt: **Felek**) az alulírott helyen és napon a következő feltételekkel:

1. Előzmények

1.1. A Felek rögzítik, hogy a „TOP-6.3.3-15-SH1-2016-00001 kódszámú „Szombathely bel- és csapadékvíz védelmi rendszerének fejlesztése” című projekt keretében megvalósuló építési munkák vállalkozási szerződés keretében” (KÉ-7843/2018) tárgyban a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLI. törvény (a továbbiakban Kbt.) 113. § (1) bekezdése alapján lefolytatott közbeszerzési eljárás eredményeként a **2. Rész: „Kámon-Herény II. ütem kivitelezése”** vonatkozásában 2019. január 28. napján vállalkozási szerződést (a továbbiakban: **Szerződés**) kötöttek egymással (szerződésszám: 73009-10/2019).

1.2. A Szerződés tárgya: A TOP-6.3.3-15-SH1-2016-00001 kódszámú „Szombathely bel- és csapadékvíz védelmi rendszerének fejlesztése” című projekt keretében a Kámon-Herény II. ütem kivitelezése. A Szerződés szerinti feladatok részletes műszaki leírását a közbeszerzési eljárás során rendelkezésre bocsátott közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák, amelyek a Szerződés elválaszthatatlan mellékletei.

1.3. A szerződés időtartama (a teljesítés véghatárideje): A szerződés hatálybalépésétől számított 300. nap.

1.4. A Felek megállapodtak abban, hogy a Vállalkozót a Szerződés 1.3. pontjában megjelölt feladatok ellátásáért összesen 52.033.722 Ft + 27% áfa, azaz ötvenkettőmillió-harmincháromezer-hétszázhuszonkettő forint + 27 % Áfa mértékű vállalkozási díj illeti meg.

1.5. A Megrendelő a Szerződés elszámolható ellenértékét a TOP-6.3.3-15-SH1-2016-00001 kódszámú projekt keretében elnyert támogatásból finanszírozza. A szerződés utófinanszírozású. Támogatási intenzitás: 100 %. Irányadó jogszabály a 2014-2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet.

2. A Szerződés módosítását indokoló körülmények

2.1. A Projekt kivitelezése során a Szent Imre herceg utcai csapadékelvezető rendszer építésénél a Vállalkozó zárt csapadékcsatorna munkaárok földkiemelése során azzal szembesült, hogy a meglévő szennyvíz bekötő vezetékek a tenderdokumentáció alapján építendő csapadékvíz csatorna magasságában helyezkednek el. A tervezett csapadékvíz csatorna csak ezen szennyvízvezetékek süllyesztését követően építhető meg (Szent Imre utca 2; 4; 6; 11; 13; 17; 19; 21; 23; 25; 27; 29; 33; 35; 39; 41; 43; 45; 49). A Vállalkozó 2019. július 31-ére helyszíni bejárást kezdeményezett a Megrendelő képviselőinek bevonásával, illetve egyidőben a Tervező felé jelezte a problémát, hogy minden érintett által elfogadható műszaki megoldás szülessen az észlelt problémára. A 2019. július 31-én tartott helyszíni szemlén észlelt problémák a kooperációs emlékeztetőbe is rögzítésre kerültek.

2.2. A helyszíni adottságokat figyelembe véve a szennyvíz bekötővezetékek magasságának bemérését követően a Tervező úgy rendelkezett, hogy a bekötő vezeték a csatorna nyomvonala előtt el kell vágni. A levágott vezeték végére monolit betonból bukóaknát kell építeni (belső zsalu D200 KG PVC cső, a csövet körbevevő beton minősége C25/50), amely tisztító nyílással van ellátva. A bukóaknát a szennyvíz gerincvezetéken lévő tisztító aknába kell bekötni D200 KG PVC csővel. A szennyvíz bekötővezetékek süllyesztéséhez a meglévő útburkolat bontása és helyreállítása is szükséges, amelyet a forgalom fenntartása mellett kell elvégezni.

2.3. A Vállalkozó ugyancsak a zárt csapadékcsatorna munkaárok földkiemelése során szembesült azzal, hogy a Szent Imre herceg utca 25. számú ingatlan előtt keresztezett D100 ivóvíz gerincvezeték az építendő csapadék csatorna magasságában helyezkedik el, kiváltása szükséges.

2.4. A Tervező által javasolt műszaki tartalommal közmű kiváltásokat tartalmazó T-04 m1 sz. hossz-szelvény tervlap készült.

2.5. A Tervező és a Műszaki Ellenőr nyilatkozata szerint a Szerződésben nem szereplő közmű kiváltás utólagos megrendelését és a folyó kivitelezési munkákkal egyidejű megvalósítását műszaki-szakmai, technológiai és funkcionális szempontok indokolják.

2.6. A munkálatok elvégzésének indokoltságát alátámasztó dokumentumok (vállalkozói tájékoztatás, tervezői és műszaki ellenőri nyilatkozatok, kooperációs jegyzőkönyvek, tervlap, E-napló) rendelkezésre állnak.

3. Módosuló rendelkezések

3.1. A Felek a 2. pont szerinti körülményekre tekintettel a Szerződés 1.3. pontját az alábbi feladatokkal egészítik ki (*módosítás kiemeléssel jelölve*):

„1.3. A szerződés tárgya: A TOP-6.3.3-15-SIII-2016-00001 kódszámú „Szombathely bel- és csapadékvíz védelmi rendszerének fejlesztése” című projekt keretében a Kámon-Herény II. ütem kivitelezése. A beruházás részletes feltételeit a szerződés mellékletét képező műszaki leírás tartalmazza.

A műszaki leírás kiegészítésével a Vállalkozó feladata kiegészül az árazatlan költségvetési kiírásban nem szereplő, műszaki szükségszerűségből felmerült, utólag megrendelt közműkiváltások kivitelezési munkáival (pótmunka) az 1. számú módosítás 1. számú melléklete szerinti költségvetési összesítő szerint.

3.2. A szerződés 3.1. pontjának első és második bekezdése az alábbiak szerint módosul (*módosítás kiemeléssel jelölve*):

„3.1. A Felek megállapodnak abban, hogy a Vállalkozót az 1.3. pontban megjelölt feladatok ellátásáért összesen **64.444.469 Ft + 27% áfa**, azaz **hatvannégymillió-négyszáznegyvennégyezer-négyszázhatvankilenc forint + 27% áfa** mértékű vállalkozási díj illeti meg.

Az egyes részfeladatokra vonatkozó vállalkozási díj a csatolt részletes költségvetés szerint. *A Szerződés mellékletét képező árazott költségvetés kiegészül az 1. számú módosítás 1. számú mellékletét képező, a pótmunka költségvetését tartalmazó árazott költségvetéssel.*

3.3. A Felek rögzítik, hogy a 2. pont szerinti körülményekre tekintettel a Szerződés teljesítésének véghatárideje nem módosul.

3.4. A Vállalkozó kijelenti, hogy az 1. számú módosítás szerinti kivitelezési munkák (pótmunkák) teljesítését a Szerződés teljesítésének véghatáridejére vállalja, annak elvégzése nem teszi a feladatát aránytalanul terhesebbé.

3.5. A Szerződés egyéb rendelkezései változatlanok azzal, hogy a jelen szerződésmódosítás és annak mellékletei a Szerződés elválaszthatatlan részét képezik.

4. Indokolás

A Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pontja szerint a (2) bekezdésben szabályozott esetek mellett a szerződés - a (6) bekezdésben foglalt feltételek vizsgálata nélkül - új közbeszerzési eljárás lefolytatása nélkül módosítható, illetve módosulhat a következő feltételek együttes teljesülése esetén:

ca) a módosítást olyan körülmények tették szükségessé, amelyeket az ajánlatkérő kellő gondossággal eljárva nem láthatott előre;

cb) a módosítás nem változtatja meg a szerződés általános jellegét;

cc) az ellenérték növekedése nem haladja meg az eredeti szerződés értékének 50%-át. Ha egymást követően több olyan módosításra kerül sor, amelyek a ca) alpont szerinti több,

cc) az ellenérték növekedése nem haladja meg az eredeti szerződés értékének 50%-át. Ha egymást követően több olyan módosításra kerül sor, amelyek a ca) alpont szerinti több, egymással nem összefüggő körülmény miatt merültek fel, ez a korlátozás az egyes módosítások nettó értékére alkalmazandó. Az egymást követő módosítások nem célozhatják a rendelkezés megkerülését.

ca) pont indokolása

A Projekt kivitelezése során a Szent Imre herceg utcai csapadékelvezető rendszer építésénél a Vállalkozó zárt csapadékcatorna munkaárok földkiemelése során azzal szembesült, hogy a meglévő szennyvíz bekötő vezetékek a tenderdokumentáció alapján építendő csapadékvíz csatorna magasságában helyezkednek el. A tervezett csapadékvíz csatorna csak ezen szennyvízvezetékek süllyesztését követően építhető meg (Szent Imre utca 2; 4; 6; 11; 13; 17; 19; 21; 23; 25; 27; 29; 33; 35; 39; 41; 43; 45; 49). A Vállalkozó 2019. július 31-ére helyszíni bejárást kezdeményezett a Megrendelő képviselőinek bevonásával, illetve egyidőben a Tervező felé jelezte a problémát, hogy minden érintett által elfogadható műszaki megoldás szülessen az észlelt problémára. A 2019. július 31-én tartott helyszíni észlelt problémák a kooperációs emlékeztetőbe is rögzítésre kerültek.

A helyszíni adottságokat figyelembe véve a szennyvíz bekötővezetékek magasságának bemérését követően a Tervező úgy rendelkezett, hogy a bekötő vezeték a csatorna nyomvonala előtt el kell vágni. A levágott vezeték végére monolit betonból bukóaknát kell építeni (belső zsalu D200 KG PVC cső, a csövet körbevevő beton minősége C25/50), amely tisztító nyílással van ellátva. A bukóaknát a szennyvíz gerincvezetéken lévő tisztító aknába kell bekötni D200 KG PVC csővel. A szennyvíz bekötővezetékek süllyesztéséhez a meglévő útburkolat bontása és helyreállítása is szükséges, amelyet a forgalom fenntartása mellett kell elvégezni.

A Vállalkozó ugyancsak a zárt csapadékcatorna munkaárok földkiemelése során szembesült azzal, hogy a Szent Imre herceg utca 25. számú ingatlan előtt keresztezett D100 ivóvíz gerincvezeték az építendő csapadék csatorna magasságában helyezkedik el, kiváltása szükséges.

A Tervező által javasolt műszaki tartalommal közmű kiváltásokat tartalmazó T-04 m1 sz. hossz-szelvény tervlap készült.

A Tervező és a Műszaki Ellenőr nyilatkozata szerint a Szerződésben nem szereplő közmű kiváltás utólagos megrendelését és a folyó kivitelezési munkákkal egyidejű megvalósítását műszaki-szakmai, technológiai és funkcionális szempontok indokolják.

A munkálatok elvégzésének indokoltságát alátámasztó dokumentumok (vállalkozói tájékoztatás, tervezői és műszaki ellenőri nyilatkozatok, kooperációs jegyzőkönyvek, tervlap, E-napló) rendelkezésre állnak.

A pótmunkaigény felmerülését a Megrendelő, mint ajánlatkérő által előre nem látható körülmények teszik szükségessé, mivel a tervezés során csapadékvíz csatorna magassága a felhasznált közműterképek, kezelői és szolgáltatói nyilatkozatok szerint került meghatározásra, csak a zárt csapadékcatorna munkaárok földkiemelése során vált nyilvánvalóvá, hogy a szennyvíz bekötő vezetékek a tervdokumentáció alapján építendő csapadékvíz csatorna magasságában helyezkednek el.

cb) pont indokolása

A módosítás a Szerződés általános jellegét (csapadék csatorna építésére vonatkozó kivitelezési munka) nem változtatja meg és illeszkedik az eredeti szerződéshez.

cc) pont indokolása

A pótmunka elvégzése 12.410.747 Ft, azaz Tizenkettőmillió-négyszáztízezer-hétszáznegyvenhét + 27 % Áfa összegű többletköltséget eredményez. A módosítás összértéke az eredeti szerződés értékének 23,85 %-a, így az nem haladja meg a Kbt-ben meghatározott 50 %-os mértéket.

Mindezekre figyelemmel a Felek a Szerződés módosításában állapodnak meg.

5. Egyéb megállapodás

A Megrendelő kijelenti, a Vállalkozó pedig elfogadja, hogy a jelen szerződésmódosítás szerinti pótmunka megrendelése és a pótmunka ellenértékében történő megállapodás a Megrendelő részéről nem értelmezhető joglemondásként azon igényekről, amelyek a Megrendelőt a Vállalkozóval szemben megilletik arra az esetre, ha utóbb, szakértői vizsgálat eredményeként vagy bírósági vagy más hatósági határozatban megállapításra kerül, hogy a pótmunkaként megrendelt kivitelezési tevékenység elvégzéséért a Vállalkozó akár részben, akár egészben a Szerződés alapján díjazásra nem jogosult. A Megrendelő erre az esetre a jelen szerződésmódosítás szerinti pótmunka díjának visszakövetelésére vonatkozó igényét kifejezetten fenntartja.

6. Hatálybalépés

6.1. A Felek a jelen szerződésmódosítást, mint akaratukkal mindenben megegyezőt cégszerű aláírásukkal hagyják jóvá. Jelen szerződésmódosítás 4 (négy) eredeti példányban készült, amelyből 1 (egy) eredeti példány a Vállalkozót, 3 (három) eredeti példány pedig a Megrendelőt illeti meg.

6.2. Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata kötelezettségvállalási, ellenjegyzési utalványozási és érvényesítési eljárásáról szóló 6/2019. (XI.11.) számú polgármesteri utasítás alapján jelen szerződés aláírására dr. Horváth Attila alpolgármester jogosult.

6.3. A jelen szerződésmódosítás – a 2014-2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet szerint a Közreműködő Szervezet/Irányító Hatóság részéről a módosítási igény műszaki-szakmai és jogi-közbeszerzési szempontú ellenőrzését és támogató tartalmú jóváhagyását követően – az aláírása napján lép hatályba.

Mellékletek:


- Kooperációs jegyzőkönyvek
- E-napló kivonatok
- Bekötővezetékek bemérését tartalmazó hossz-szelvény
- Műszaki ellenőr 2019.11.11-i nyilatkozata a pótmunka indokoltásáról, a vállalokozói díjigény megalapozottságáról és értékarányosságáról
- a pótmunka költségvetését tartalmazó árazott költségvetés

Szombathely, 2020. 02. 24.

Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata	A-Híd Építő Zrt.
Aláírás: 	Aláírás: 
Képviselő neve: Dr. Horváth Attila alpolgármester 2. Megrendelő képviselőként	Képviselő neve: Szal László vezérigazgató Vállalokozó képviselőként
P.H.	P.H.

A kötelezettségvállalást pénzügyileg ellenjegyezte:

2020. év 02. hó 24. napján


Stéger Gábor osztályvezető

