

Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata
A TOP-6.3.3-15-SH1-2016-00001 kódszámú „Szombathely bel- és csapadékvíz védelmi rendszerének fejlesztése” című projekt keretében megvalósuló építési munkák vállalkezési szerződés keretében

Szerződésszám: 54011-26/2020

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS 1. számú módosítás

amely létrejött egyrészről

Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata

Címe: 9700 Szombathely, Kossuth L. u. 1-3.
Képviselője: Dr. Nemény András polgármester
Államháztartási egyedi azonosítója (AHTI): 743231
Adószáma: 15733658-2-18
Bankszámla száma: 10047004-00339791-00000017
(a továbbiakban, mint **Megrendelő**)

másrészről az

A-Híd Építő Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Székhely: 1138 Budapest, Karikás Frigyes utca 20.
Cégjegyzékszám: 01-10-048017
Adószám: 24857538-2-44
Bankszámlaszám: 10300002-10615436-49020010 MKB Bank Zrt.
Telefon: +36 1/465-2200
Fax: +36 1/465-2222
E-mail: info@hid.hu
Képviseli: Sal László vezérigazgató önállóan vagy a cégjegyzésre jogosultak közül bármely két személy együttesen
(a továbbiakban, mint **Vállalkozó**)

között (a továbbiakban együtt: **Felek**) az alulírott helyen és napon a következő feltételekkel:

1. Előzmények

1.1. A Felek rögzítik, hogy a „TOP-6.3.3-15-SH1-2016-00001 kódszámú „Szombathely bel- és csapadékvíz védelmi rendszerének fejlesztése” című projekt keretében megvalósuló építési munkák vállalkezési szerződés keretében” (KÉ-7843/2018) tárgyban a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLI. törvény (a továbbiakban Kbt.) 113. § (1) bekezdése alapján lefolytatott közbeszerzési eljárás eredményeként az **1. Rész: „Nárai út melletti szakasz kivitelezése”** vonatkozásában 2019. január 28. napján vállalkezési szerződést (a továbbiakban: **Szerződés**) kötöttek egymással (szerződésszám: 73009-9/2019).

1.2. A Szerződés tárgya: A TOP-6.3.3-15-SH1-2016-00001 kódszámú „Szombathely bel- és csapadékvíz védelmi rendszerének fejlesztése” című projekt keretében a Nárai út melletti szakasz kivitelezése. A Szerződés szerinti feladatok részletes műszaki leírását a közbeszerzési eljárás során rendelkezésre bocsátott közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák, amelyek a Szerződés elválaszthatatlan mellékletei.

1.3. A szerződés időtartama (a teljesítés véghatárideje): A szerződés hatálybalépésétől számított 300. nap.

1.4. A Felek megállapodtak abban, hogy a Vállalkozót a Szerződés 1.3. pontjában megjelölt feladatok ellátásáért összesen 129.996.353 Ft + 27% áfa, azaz Egyszázhuszonkilencmillió-kilencszázkilencvenhatezer-háromszázötvenhárom forint + 27 % Áfa mértékű vállalkozási díj illeti meg.

1.5. A Megrendelő a Szerződés elszámolható ellenértékét a TOP-6.3.3-15-SH1-2016-00001 kódszámú projekt keretében elnyert támogatásból finanszírozza. A szerződés utófinanszírozású. Támogatási intenzitás: 100 %. Irányadó jogszabály a 2014-2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet.

2. A Szerződés módosítását indokoló körülmények

2.1. A Projekt kivitelezése során a Külső-Nárai út melletti csapadékelvezető rendszer építésénél a Vállalkozó a kapubejárók elbontását követően azzal szembesült, hogy a meglévő szennyvíz bekötő vezeték a tenderdokumentáció alapján építendő csapadékvíz csatorna magasságában helyezkednek el. Néhány esetben a kiváltás egyszerűen a bekötés süllyesztésével nem megoldható. A Vállalkozó 2019. július 17-ére helyszíni bejárást kezdeményezett Vasivíz Zrt., mint üzemeltető, a Tervező és a Megrendelő képviselőinek bevonásával, hogy minden érintett által elfogadható műszaki megoldás szülessen az észlelt problémára.

2.2. A helyszíni adottságokat figyelembe véve a szennyvíz bekötővezetékek magasságának bemérését követően a Tervező úgy rendelkezett, hogy mintegy 200 m hosszon D200-as párhuzamos gyűjtővezeték építése szükséges, amelybe beköthetők a jelenleg akadályt képező szennyvíz házibekötések. A gyűjtővezeték a kiépített szakasz végén tisztítóaknával csatlakozik a meglévő szennyvízhálózatra. A javasolt tervezői megoldás szerint a kivitelezéshez nem szükséges útburkolat bontás és helyreállítás.

2.3. A Tervező által javasolt műszaki tartalommal közműkiváltási tervdokumentáció készült, amelyhez az érintett kezelők és szolgáltatók hozzájáruló nyilatkozatai beszerzésre kerültek és rendelkezésre állnak.

2.4. A Tervező és a Műszaki Ellenőr nyilatkozata szerint a Szerződésben nem szereplő közmű kiváltás utólagos megrendelését és a folyó kivitelezési munkákkal egyidejű megvalósítását műszaki-szakmai, technológiai és funkcionális szempontok indokolják.

2.6. A munkálatok elvégzésének indokoltságát alátámasztó dokumentumok (vállalkozói tájékoztatás, tervezői és műszaki ellenőri nyilatkozatok, kooperációs jegyzőkönyvek, E-napló, kezelői és szolgáltatói nyilatkozatok) rendelkezésre állnak.

3. Módosuló rendelkezések

3.1. A Felek a 2. pont szerinti körülményekre tekintettel a Szerződés 1.3. pontját az alábbi feladatokkal egészítik ki (*módosítás kiemeléssel jelölve*):

„1.3. A szerződés tárgya: A TOP-6.3.3-15-SH1-2016-00001 kódszámú „Szombathely bel- és csapadékvíz védelmi rendszerének fejlesztése” című projekt keretében a Nárai út melletti

szakasz kivitelezése. A beruházás részletes feltételeit a szerződés mellékletét képező műszaki leírás tartalmazza.

A műszaki leírás kiegészítésével a Vállalkozó feladata kiegészül az árazatlan költségvetési kiírásban nem szereplő, műszaki szükségszerűségből felmerült, utólag megrendelt közműkiváltások kivitelezési munkáival (pótmunka) az 1. számú módosítás 1. számú melléklete szerinti költségvetési összesítő szerint.

3.2. A szerződés 3.1. pontjának első és második bekezdése az alábbiak szerint módosul (módosítás kiemeléssel jelölve):

„3.1. A Felek megállapodnak abban, hogy a Vállalkozót az 1.3. pontban megjelölt feladatok ellátásáért összesen **147.790.649 Ft + 27% áfa**, azaz **egyszáznegyvenhétmillió-hétszázkilencvenezer-hatszáznegyvenkilenc forint + 27% áfa** mértékű vállalkozási díj illeti meg.

Az egyes részfeladatokra vonatkozó vállalkozási díj a csatolt részletes költségvetés szerint. *A Szerződés mellékletét képező árazott költségvetés kiegészül az 1. számú módosítás 1. számú mellékletét képező, a pótmunka költségvetését tartalmazó árazott költségvetéssel.*

3.3. A Felek rögzítik, hogy a 2. pont szerinti körülményekre tekintettel a Szerződés teljesítésének véghatárideje 100 nappal meghosszabbodik. Műszaki Ellenőr a teljesítési határidő meghosszabbításának mértékét megvizsgálta és nyilatkozatuk szerint a tervezett pótmunka ütemterv szerint a pótmunkák szerződés szerű teljesítéséhez ténylegesen és indokoltan 100 nap szükséges.

3.4. A Vállalkozó kijelenti, hogy az 1. számú módosítás szerinti kivitelezési munkák (pótmunkák) elvégzése nem teszi a feladatát aránytalanul terhesebbé.

3.5. A Szerződés egyéb rendelkezései változatlanok azzal, hogy a jelen szerződésmódosítás és annak mellékletei a Szerződés elválaszthatatlan részét képezik.

4. Indokolás

A Kbt. 141. § (2) bekezdés szerint a szerződés - a (4) vagy (6) bekezdésben foglalt feltételek vizsgálata nélkül - új közbeszerzési eljárás lefolytatása nélkül módosítható, ha a módosítás eredményeként az ellenérték növekedése - vagy több módosítás esetén azok nettó összértéke - nem éri el az alábbi értékek egyikét sem

- a. az uniós értékhatárt elérő értékű eredeti szerződés esetén az uniós értékhatárt,
- b. szolgáltatás, árubeszerzés és építési vagy szolgáltatási koncesszió esetén az eredeti szerződés értékének 10%-át, építési beruházás esetén az eredeti szerződéses érték 15%-át,

valamint a módosítás nem változtatja meg a szerződés általános jellegét és illeszkedik az eredeti szerződés jellegéhez.

A Projekt kivitelezése során a Külső-Nárai út melletti csapadékelvezető rendszer építésénél a Vállalkozó a kapubejárók elbontását követően azzal szembesült, hogy a meglévő szennyvíz bekötő vezetékek a tenderdokumentáció alapján építendő csapadékvíz csatorna magasságában

helyezkednek el. Néhány esetben a kiváltás egyszerűen a bekötés süllyesztésével nem megoldható. A Vállalkozó 2019. július 17-ére helyszíni bejárást kezdeményezett Vasivíz Zrt., mint üzemeltető, a Tervező és a Megrendelő képviselőinek bevonásával, hogy minden érintett által elfogadható műszaki megoldás szülessen az észlelt problémára.

A helyszíni adottságokat figyelembe véve a szennyvíz bekötővezetékek magasságának bemérését követően a Tervező úgy rendelkezett, hogy mintegy 200 m hosszón D200-as párhuzamos gyűjtővezeték építése szükséges, amelybe beköthetők a jelenleg akadályt képező szennyvíz házibekötések. A gyűjtővezeték a kiépített szakasz végén tisztítóaknával csatlakozik a meglévő szennyvízhálózatra. A javasolt tervezői megoldás szerint a kivitelezéshez nem szükséges útburkolat bontás és helyreállítás.

A Tervező által műszaki tartalommal közműkiváltási terv készült, amelyhez az érintett kezelők és szolgáltatók hozzájáruló nyilatkozatai beszerzésre kerültek és rendelkezésre állnak.

A Tervező és a Műszaki Ellenőr nyilatkozata szerint a Szerződésben nem szereplő közmű kiváltás utólagos megrendelését és a folyó kivitelezési munkákkal egyidejű megvalósítását műszaki-szakmai, technológiai és funkcionális szempontok indokolják.

A Tervező és a Műszaki Ellenőr a teljesítési határidő meghosszabbításának mértékét megvizsgálta és nyilatkozatuk szerint a pótmunkák szerződés szerű teljesítéséhez 100 nap szükséges.

A pótmunka elvégzése 17.794.296 Ft, azaz Tizenhétmillió-hétszázkilencvennégyezer-kettőszázkilencvenhat + 27 % Áfa összegű többletköltséget eredményez. A módosítás összértéke az eredeti szerződés értékének 13,69 %-a, így az nem haladja meg a Kbt-ben meghatározott 15 %-os mértéket.

A módosítás a Szerződés általános jellegét nem változtatja meg és illeszkedik az eredeti szerződéshez.

Mindezekre figyelemmel a Felek a Szerződés módosításában állapodnak meg.

5. Egyéb megállapodás

A Megrendelő kijelenti, a Vállalkozó pedig elfogadja, hogy a jelen szerződésmódosítás szerinti pótmunka megrendelése és a pótmunka ellenértékében történő megállapodás a Megrendelő részéről nem értelmezhető joglemondásként azon igényekről, amelyek a Megrendelőt a Vállalkozóval szemben megilletik arra az esetre, ha utóbb, szakértői vizsgálat eredményeként vagy bírósági vagy más hatósági határozatban megállapításra kerül, hogy a pótmunkaként megrendelt kivitelezési tevékenység elvégzéséért a Vállalkozó akár részben, akár egészben a Szerződés alapján díjazásra nem jogosult. A Megrendelő erre az esetre a jelen szerződésmódosítás szerinti pótmunka díjának visszakövetelésére vonatkozó igényét kifejezetten fenntartja.

6. Hatálybalépés

6.1. A Felek a jelen szerződésmódosítást, mint akaratukkal mindenben megegyezőt cégszerű aláírásukkal hagyják jóvá. Jelen szerződésmódosítás 4 (négy) eredeti példányban készült,

Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata
A TOP-6.3.3-15-SH1-2016-00001 kódszámú „Szombathely bel- és csapadékvíz védelmi rendszerének fejlesztése” című projekt keretében megvalósuló építési munkák vállalkozási szerződés keretében

amelyből 1 (egy) eredeti példány a Vállalkozót, 3 (három) eredeti példány pedig a Megrendelőt illeti meg.

6.2. Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata kötelezettségvállalási, ellenjegyzési utalványozási és érvényesítési eljárásáról szóló 6/2019. (XI.11.) számú polgármesteri utasítás alapján jelen szerződés aláírására dr. Horváth Attila alpolgármester jogosult.

6.3. A jelen szerződésmódosítás – a 2014-2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet szerint a Közreműködő Szervezet/Irányító Hatóság részéről a módosítási igény műszaki-szakmai és jogi-közbeszerzési szempontú ellenőrzését és támogató tartalmú jóváhagyását követően – az aláírása napján lép hatályba.

Mellékletek:

- Kooperációs jegyzőkönyvek
- E-napló kivonatok
- Közműkiváltási terv, hozzájáruló nyilatkozatok
- Műszaki ellenőr 2019.11. 20-i nyilatkozata a pótmunka indoklásáról, a vállalkozói díjigény megalapozottságáról és értékarányosságáról
- a pótmunka költségvetését tartalmazó árazott költségvetés

Szombathely, 2020. 02. 21.

Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata	A-Híd Építő Zrt.
Aláírás: 	Aláírás:  A-HÍD Zrt.
Képviselő neve: Dr. Horváth Attila alpolgármester Megrendelő képviseletében P.H.	Képviselő neve: Sál László vezérigazgató Vállalkozó képviseletében P.H.

A kötelezettségvállalást pénzügyileg ellenjegyezte:

2020. év 02. hó 21. napján



Stéger Gábor osztályvezető



50