

**Vállalkozási szerződés**  
**1. számú módosítása**

amely létrejött egyrészről

**Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata**

Címe: 9700 Szombathely, Kossuth L. u. 1-3.

Képviselője: Dr. Puskás Tivadar polgármester

Tel.: +36-94/520-100

Telefax: +36-94/520-264

Bankszámla száma: 10047004-00339791-00000017

Államháztartási egyedi azonosító (ÁHTI): 743231

Adószáma: 15733658-2-18

másrészről a

**„Szkendő” Építő és Mélyépítő Mérnöki Korlátolt Felelősségű Társaság**

Székhely: 9700 Szombathely, Mérleg utca 2.

Cégjegyzékszám: 18-09-104679

Adószám: 12632125-2-18.

Bankszámlaszám: 10104789-23472500-01004006

Telefon: +36-70/314-4842

Fax: +36-94/320-431

E-mail: info@szkendo.hu

Képviseli: Takács Sándor ügyvezető

(a továbbiakban, mint **Vállalkozó**)

között az alulírott helyen és napon a következő feltételekkel:

1. A Szerződő Felek rögzítik, hogy „A TOP-6.3.3-15-SH1-2016-00001 kódszámú „Szombathely bel- és csapadékvíz védelmi rendszerének fejlesztése” című projekt keretében megvalósuló építési munkák végzése a Stromfeld lakótelepen” tárgyban eredményes közbeszerzési eljárást követően szerződést kötöttek egymással 2018. április 27. napján.

2. A Szerződő Felek az 1. pont szerinti szerződést a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLI. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 141. § (2) bekezdésnek megfelelően közös megegyezéssel a 3-5. pontban foglaltaknak megfelelően módosítják.

3. A Szerződés 1.4. pontja az alábbiak szerint módosul (*módosítás kiemeléssel jelölve*):

1.4. Az 1.3. pont szerinti feladatok részletes műszaki leírását a közbeszerzési eljárás során rendelkezésre bocsátott közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák, amelyek jelen szerződés elválaszthatatlan mellékletei.

**A műszaki leírás kiegészítésével a Vállalkozó feladatát képezi továbbá az alábbi feladat:**  
**„A tervezési területen üzemelő NA400-as méretű acél anyagú középnyomású gázvezeték magassági vonalvezetése lényegesen eltér a közmű üzemeltető által jóváhagyott engedélyezési és kivitelezési tervekben meghatározottaktól, a csapadékvíz elvezető hálózat eredetileg tervezett magassági vonalvezetéssel nem építhető meg. Az érintett gázvezeték a keresztezési pontban az eredeti -2,00 m helyett -2,40 m mélységben kerül feltárásra,**

melytől a közmű üzemeltető NKM Észak-Dél Földgázhálózati Zrt. részéről védőtávolság biztosítása is elvárt. A felmerült műszaki probléma megoldására a jelen szerződésmódosítás 1. sz. melléklete szerinti fedvényterv szerint „bújtató műtárgy” kerül kialakításra.”

4. A szerződés 3.1. pontjának első bekezdése az alábbiak szerint módosul (módosítás kiemeléssel jelölve):

„3.1. A Felek megállapodnak abban, hogy a Vállalkozót az 1.3. pontban megjelölt feladatok ellátásáért összesen **36.892.470,- Ft** + 27% áfa, azaz Harminchatmilliónyolcszázkilencvenkétezer-négyszázhetven forint + 27% áfa mértékű vállalkozási díj illeti meg.

Az egyes részfeladatokra vonatkozó vállalkozási díj a csatolt részletes költségvetés szerint.”

5. A Szerződés mellékletét képező **árazott költségvetés kiegészül a jelen szerződésmódosítás 2. számú mellékletét képező árazott költségvetéssel.**

6. Felek megállapítják továbbá, hogy a műszaki ellenőr a fenti műszaki megoldás megfelelőségét ellenőrizte.

7. A szerződés módosítását indokoló körülmények:

A Kbt. 141. § (2) bekezdése szerint a szerződés - a Kbt. 141. § (4) vagy (6) bekezdésben foglalt feltételek vizsgálata nélkül - új közbeszerzési eljárás lefolytatása nélkül módosítható, ha a módosítás eredményeként az ellenérték növekedése - vagy több módosítás esetén azok nettó összértéke - nem éri el az alábbi értékek egyikét sem

- a) az uniós értékhatárt elérő értékű eredeti szerződés esetén az uniós értékhatárt;
- b) szolgáltatás, árubeszerzés és építési vagy szolgáltatási koncesszió esetén az eredeti szerződés értékének 10%-át, építési beruházás esetén az eredeti szerződéses érték 15%-át; valamint a módosítás nem változtatja meg a szerződés általános jellegét és illeszkedik az eredeti szerződés jellegéhez.

Vállalkozó 2018. december 12. napján kelt jelzése alapján a szerződés teljesítéséhez műszakilag további munkák elvégzése szükséges az alábbi indokokra tekintettel:

A tervezési területen üzemelő NA400-as méretű acél anyagú középnyomású gázvezeték magassági vonalvezetése lényegesen eltér a közmű üzemeltető által jóváhagyott engedélyezési és kiviteli tervekben meghatározottaktól, ezért a rendelkezésünkre bocsátott tervanyag eredetileg tervezett magassági nyomvonalán a csapadék csatorna nem építhető meg. A műszaki probléma megoldására fedvényterv alapján „bújtató műtárgy” kerül kialakításra.

A kiegészítő munkálatok elvégzése **1.362.200,- Ft+ 27 % Áfa** összegű többletköltséget eredményez a jelen szerződésmódosítás elválaszthatatlan mellékletét képező árazott költségvetés szerint.

A módosítás összértéke fentiek alapján nem haladja meg a Kbt-ben meghatározott és az eredeti szerződés értékének 15 %-át.

A módosítás a Szerződés általános jellegét nem változtatja meg és illeszkedik az eredeti szerződéshez.

8. Hatálybalépés:

8.1. A jelen szerződésmódosítás a Felek aláírásának napján lép hatályba.



8.2. Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata kötelezettségvállalási, ellenjegyzési utalványozási és érvényesítési eljárásáról szóló 4/2014. (XI. 17.) számú polgármesteri utasítás alapján jelen szerződésmódosítás aláírására Illés Károly alpolgármester jogosult.

8.3. Mellékletek:

- 1. sz. melléklet: fedvényterv, kivitelezői kérelem műszaki ellenőr által jóváhagyva, tervezői nyilatkozat
- 2. sz. melléklet: kiegészítő munkálatok árazott költségvetés
- 3. sz. melléklet: építési napló (kivonat), jegyzőkönyvek

A Felek a jelen szerződésmódosítást, mint akaratukkal mindenben megegyezőt cégszerű aláírásukkal hagyják jóvá. Jelen szerződés 6 (hat) eredeti példányban készült, amelyből 1 (egy) eredeti példány a Vállalkozót, 5 (öt) példány pedig a Megrendelőt illeti meg.

Szombathely, 2019. január 22.

Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata	„Szkendő” Építő és Mélyépítő Mérnöki Korlátolt Felelősségű Társaság
Aláírás: 	Aláírás: 
Képviselő neve: Illés Károly alpolgármester Megrendelő-képviselőként	Képviselő neve: Takács Sándor ügyvezető Vállalkozó képviselőként

A kötelezettségvállalást pénzügyileg ellenjegyezte:

2019. év ... hó ... nap

Stéger Gábor osztályvezető

**SZKENDŐ KFT.**  
9700 Szombathely, Mértég u. 2.  
Adószám: 12632125-2-18  
B.sz.: 16164789-23472500-01004006