

A SZERZŐDÉS SZÁMA: 53.846-45/2008

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS**2. SZÁMÚ MÓDOSÍTÁSA**

„Szombathely Megyei Jogú Város szennyvízelvezetési és -tisztítási rendszerének fejlesztése” Kohéziós Alap projekt pénzmaradványának felhasználásához szükséges mérnöki és műszaki ellenőri tevékenység ellátása

amely létrejött egyrészről

Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata (székhely: 9700 Szombathely, Kossuth Lajos u. 1-3.) mint megbízó (a továbbiakban: „Megbízó”)

másrészről

ISIS 2008 Konzorcium (AGROINVEST Külkereskedő, Fővállalkozó és Szolgáltató Zrt., 1117 Budapest Budafoki út 79. és UTIBER Közúti Beruházó Kft. 1115 Budapest, Csóka u. 7-13.), **Konzorcium vezető:** AGROINVEST Külkereskedő, Fővállalkozó és Szolgáltató Zrt., székhely: 1119 Fehérvári u. 84/a.; cjsz.: 01-10-041770, adószám: 10679988-2-43, **Konzorciumi tag:** UTIBER Közúti Beruházó Kft., székhely: 1115 Budapest, Csóka u. 7-13., cjsz.: 01-09-077020, adószám: 10554885-2-43 mint megbízott (a továbbiakban: „Megbízott”) között az alulírott napon és helyen a következő feltételek mellett:

Előzmény

A Felek 2008. október 28-án megbízási szerződést (továbbiakban: Szerződés) kötöttek *Szombathely Megyei Jogú Város szennyvízelvezetési és -tisztítási rendszerének fejlesztése*, Kohéziós Alap projekt pénzmaradványának felhasználásához szükséges mérnöki és műszaki ellenőri tevékenység ellátására. A Különös szerződési feltételek I. 9 pontja értelmében a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény (továbbiakban: Kbt.) 48. § (2) és (3) bekezdéseivel, illetve a 99. § (3) bekezdésével összhangban a szerződés a projektre vonatkozó Pénzügyi Megállapodás módosítását követően, a Támogatási szerződés módosítása után 2009. május 1-jén lépett hatályba. A Szerződés 1. sz. Melléklet műszaki leírás Bevezetése tartalmazta a szerződés megkötésekor a pénzmaradvány felhasználásra tervezett építési és árubeszerzési tendereket. 2008. október 28-án a projektre vonatkozó Pénzügyi megállapodás módosításának jóváhagyása még nem történt meg, a pénzmaradvány felhasználásához szükséges vállalkozási és szállítási szerződéseket nem kötötték meg.

A szerződés megkötése után szükségessé vált annak 1. sz. módosítása a Kbt. 303. §-ában foglalt követelményeknek megfelelően, amit a Felek a módosításban részletezett indokkal és tartalommal 2010. május 13-i illetve 2010. június 2-i kelettel írtak alá. Jelenleg tehát a Felek közötti szerződés az 1. sz. Módosítással módosított tartalommal van hatályban.

A Megbízott feladatai és teljesítése függ a pénzmaradvány felhasználását célzó építési munkák tervezése és kivitelezése vállalkozási szerződéstől, és annak teljesítésétől, melynek előrehaladásával kapcsolatos fejleményekre, a Vállalkozási Szerződés véghatáridejéhez képest bekövetkezett csúszásra való tekintettel (Vállalkozó 6. számú követelése, melyet a megbízó és a KvVM FI jóváhagyott, valamint a Megbízó szakaszonkénti kötbérigényre vonatkozó követelése) a Felek

szükségesnek tartják a szerződés újabb módosítását. Ezek a körülmények az alábbiak:

- a Megbízottnak a Pénzügyi ütemtervben meghatározott fázisokhoz kapcsolódó tevékenységét a Szerződés I.5. pontjában megjelölt 2010. szeptember 30-ig terjedő időtartam helyett előre láthatólag 2010. december 15-ig kell ellátnia, a kivitelezés a Vállalkozási szerződésben meghatározott időponthoz képest később teljesült, a Megbízottnak és a Megbízónak fel nem róható okból.
- ugyancsak a projekt kivitelezésének ütemében bekövetkezett változás miatt a Megbízott 2010. november 5-ig tudja a végszámlát benyújtani,
- a pénzmaradvány felhasználását célzó építési munkák tervezése és kivitelezése vállalkozási szerződésben a szennyvíztisztító telep építési munkáihoz kapcsolódóan a vállalkozót megillető díj csökkent (Vállalkozó 1. számú ésszerűsítési javaslata 2009-12-07: Üzemeltető VASIVÍZ ZRt. tájékoztatta a Vállalkozó EuroAszfalt - Vegyépszer Konzorciumot, hogy az ajánlattétel szakaszában meghibásodás miatt egy darab csigaszivattyút újra cserélt, illetve a sziget üzem módot üzembiztonsági okok miatt kialakította. Ezen oknál fogva a fenti - Szerződésben szereplő - munkák elvégzése okafogyottá vált. A Szerződés 3. sz. mellékletének IV. pontjában található Pénzügyi ütemtervben a szennyvíztisztító telepi építési munkákhoz kapcsolódó fizetési feltételek megfogalmazása szerint a Megbízót megillető díj kifizetésének feltétele, hogy a számlák 100 %-a elfogadásra került. Tekintettel az elmaradó munkákra, a teljes egyértelműség kedvéért a felek a szöveget – az eredeti szándék megváltoztatása nélkül – pontosítják, a félreérthető 100% kifejezés helyett a végszámla kifejezést használják.

A felsorolt, a szerződés módosítását indokoló körülmények a megfelelnek a Kbt. azon követelményének (303. §), hogy a szerződésmódosítás a szerződéskötést követően előre nem látható ok következtében állt elő, és valamelyik fél lényeges jogos érdekét sérti.

A fentiek előre bocsátásával a Felek az alábbiakban állapodtak meg:

1. A Megbízási szerződés I.5. pontjának utolsó mondatában szereplő naptári dátumot 2010. szeptember 30-ról 2010. december 15-re módosítják.
2. A Megbízási szerződés I.6. pontjának ötödik bekezdése helyébe a következő szöveg lép: „A végszámlát legkésőbb 2010. november 5-ig be kell nyújtani. A végszámla benyújtásának együttes feltétele a szerződés zárójelentésének jóváhagyása a Megbízó által, továbbá a projekt zárójelentés tervezetének benyújtása a Megbízó részére.”
3. A Megbízási szerződés I. Különös szerződéses feltételek 3. sz. melléklete: IV. Pénzügyi ütemtervben a következő szövegrész módosul: „Szennyvíztisztító telepi építési munkák számláinak 100%-a elfogadásra került (a Mérnök által elfogadott teljesítésigazolást a Megbízó jóváhagyta)”

Az idézett szövegrész helyébe a következő kerül: „Szennyvíztisztító telepi építési munkák végszámlája elfogadásra került (a Mérnök által elfogadott teljesítésigazolást a Megbízó jóváhagyta)”

4. A Szerződés I. Különös feltételek 1. sz. melléklet Műszaki leírása II.5 A Megbízott által a végrehajtás során készítendő jelentések pontjában a táblázat az alábbiak szerint módosul:

Havonkénti előrehaladási jelentés: a tervezet beadása rész kiegészül a következő mondattal: A 2010. július havi jelentést követően a Megbízottnak nem kell havonkénti előrehaladási jelentést benyújtania, csak a szerződés zárójelentését.

Negyedéves előrehaladási jelentés: a tervezet beadása rész kiegészül a következő mondattal: A 2010. II. negyedévi előrehaladási jelentést követően a Megbízottnak nem kell negyedéves előrehaladási jelentést benyújtania, csak a szerződés zárójelentését.

A szerződés zárójelentése: a tervezet beadási határideje 2010. augusztus 31-ről, 2010. szeptember 30-ra módosul;

A projekt zárójelentése: a tervezet beadási határideje 2010. augusztus 31-ről, 2010. szeptember 30-ra módosul.

5. A Szerződés I. Különös feltételek 2. sz. melléklet: Általános szerződési feltételek III. 4.2.3 pontjában szereplő naptári dátumot 2010. október 31-ről 2010. november 30-ra módosítják.

6. A Szerződés I. Különös feltételek 2. sz. melléklet: Általános szerződési feltételek III. 4.5.4 pontjában szereplő naptári dátumot 2010. szeptember 30-ról 2010. november 5-re módosítják.

7. A Szerződés jelen módosítással nem érintett rendelkezései változatlanul hatályban maradnak.

A felek a szerződés 2. számú módosítását, mint akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag írták alá.

A jelen Szerződés módosítás 7 példányban készült, amelyből 4 példány a Megbízót, 1 példány a Megbízottat, 2 példány a Közreműködő Szervezetet illeti.

2010-11-25 Szombathely, 2010. Szombathely, 2010.
Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata *Szombathely, 2010.
Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata ISIS 2008 Konzorcium
Megbízó Megbízott
képviselében: Fekete Balázs
Dr. Puskás Tivadar, polgármester projektvezető

A kötelezettségvállalást pénzügyileg ellenjegyzem

2010. év hó nap

DR. KACZMÁRSKI JÁNOS
JEGYZŐ

Ellenjegyzem: Budapest, 2010.

Közreműködő Szervezet
képviselében:
Lasch Tímea, igazgató

Lakézi Gábor³
osztályvezető

Dr. Nagy Tibor
Aljegyző

Dr. Németh László
Irodavezető