

Szerződéses előzmény: 12038-35/2020

Szerződés száma: 12003-36/2021

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

1. sz. módosítása

amely létrejött

amely létrejött egyrészről:

Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata
székhelye: 9700 Szombathely, Kossuth Lajos utca 1-3.
adószáma: 15733658-2-18
Számlavezető pénzügyintézet: Magyar Államkincstár
Számlasszáma: 10047004-00339791-00000017
képviseli: Dr. Nemény András polgármester
mint Megrendelő, a továbbiakban: **Megrendelő**

másrészről a:

TRENECON Tanácsadó és Tervező Kft.
székhelye: 1133 Budapest, Váci út 76. 3. em.
cégjegyzékszám: 01-09-680214
adószáma: 11861689-2-41
Számlavezető pénzügyintézet: Budapest Bank Zrt.
Számlasszáma: 10102237-12876000-01003008
képviseli: Dócsné Balogh Zsuzsanna Ilona ügyvezető
mint Vállalkozó, a továbbiakban: **Vállalkozó**

a továbbiakban együttesen „Felek” - között az alulírott helyen és napon az alábbi feltételek mellett.

I. Előzmények:

1. Megrendelő ajánlatkérőként közbeszerzési eljárást indított „Szombathely fenntartható mobilitási tervének (Sustainable Urban Mobility Plan = SUMP) elkészítése” tárgyban. A közbeszerzési eljárást indító felhívás 2020. július 10-én, KÉ-12466/2020 számon került közzétételre a Közbeszerzési Értesítőben. A közbeszerzési eljárásban Vállalkozó érvényes és nyertes ajánlatot (a továbbiakban: Ajánlat) tett. Felek figyelemmel a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) vonatkozó rendelkezéseire 2020. november 10. napján Vállalkozási szerződést (a továbbiakban: Szerződés) kötöttek (szerződés szám: 12038-35/2020.).

Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata Szombathely fenntartható mobilitási tervének (Sustainable Urban Mobility Plan = SUMP) elkészítése EKR000669142020
--

2. A Vállalkozási szerződés tartalmazta a teljesítéssel kapcsolatos összes szerződéses feltételt, így a teljesítési határidőket is (V. 18. és 19. pont), az alábbiak szerint:

1. részhatáridő (60 nap)	2021.01.09	a SUMP elkészítésének módszertanára vonatkozó javaslat leadása Ajánlatkérő részére a szerződés hatályba lépését követő 60 napon belül (a műszaki leírásban foglalt I. munkarész, valamint a II. munkarészhez szükséges adatgyűjtésre vonatkozó javaslat)
2. részhatáridő (300 nap)	2021.09.06	a SUMP társadalmi egyeztetésre bocsátható szakértői változatának elkészítése a szerződés hatálybalépésétől számított 300 napon belül
véghatáridő (450 nap)	2022.02.03	a SUMP dokumentáció társadalmasítást követő és Szombathely Megyei Jogú Város Közgyűlése által elfogadott végleges változatának leadása Ajánlatkérő részére, a szerződés hatályba lépését követő 450 napon belül.

II. A szerződésmódosítás indokolása

- A közbeszerzési dokumentációban a Megrendelő előírta, hogy a SUMP megalapozásának részét képezi, így a munka keretében **a város általános közlekedési jellemzőinek feltárása érdekében célzott forgalomfelvétel végrehajtása szükséges városi és város környéki helyszíneken.** Ehhez a dokumentációban foglalt előírás szerint átlagos hétköznapot kell alapul venni, amely az iskolaidőszakot is magába foglaló periódust, a tavaszi vagy az őszi hónapokat jelenti. A teljes SUMP szakértői változatának elkészítési határideje a hatályos szerződés szerint 2021.09.06, amely szakértői változatba már be kell épülnie a forgalomfelvétel eredményeinek. A forgalomfelvétel elvégzésére a szakmailag megfelelő időintervallumok közül a 2021. 09. 06-i részhatáridőig tartó időszakban kizárólag 2021 tavasza tartozik bele.
- A 80/2021. (II. 22.) Korm. rendelettel 2021. február 22-én a Kormány 2021. május 23-ig meghosszabbította a veszélyhelyzetet. A meghosszabbítás a teljes tavaszi időszakot lefedi. A közbeszerzés indításakor, 2020. júniusban nem állt fenn veszélyhelyzet. A járvány lefutásának akkori előrejelzései alapján nem volt várható, hogy a veszélyhelyzeti állapot fenntartása 2021. I. félévi időszakát lefedi.
- A 2021. tavaszi veszélyhelyzet időtartama alatt elvégzendő forgalomfelvételek a veszélyhelyzet jellege és szabályai miatt nem adnának valós képet a város közlekedési helyzetéről, a SUMP megalapozásához nem használhatóak, torz helyzetértékeléshez és következtetésekhez vezetnének, amely nem szolgálja a SUMP eredeti célkitűzését.

Ennek okai:

- A veszélyhelyzet idején alkalmazandó védelmi intézkedések második üteméről szóló 484/2020. (XI. 10.) Korm. rendelet és a védelmi intézkedések ideiglenes szigorításáról

szóló 104/2021. (III. 5.) Korm. rendelet értelmében **a felsőoktatási intézmények, a középiskolák, az általános iskolák és az óvodák zárva tartanak.** Ezekbe az intézményekbe járó gyerekek és diákok, valamint az ott dolgozók napi forgalma nem jelentkezik.

- A veszélyhelyzet idején alkalmazandó további védelmi intézkedésekről szóló 479/2020. (XI. 3.) Korm. rendelet értelmében **parkolási díjat nem kell fizetni**, emiatt a szokásostól eltérő a belvárosi forgalom és speciális a parkolók használati módja (igénybevétel helye eltérő: a közlekedők díjmentesen az úticéljukhoz közeli parkolót használnak, időtartama eltérő: az ingyenesség miatt hosszabb időtartamra vagy több helyszínen rövidebb ideig is igénybe vehetik).
 - A veszélyhelyzet idején alkalmazandó védelmi intézkedések második üteméről szóló 484/2020. (XI. 10.) Korm. rendelet és a védelmi intézkedések ideiglenes szigorításáról szóló 104/2021. (III. 5.) Korm. rendelet **egyes létesítmények központi bezárásáról** rendelkezett (pl. éttermek, edzőtermek, uszoda, mozik, múzeumok, játszóházak, szolgáltatások, a kormányrendelet kivételi körében nem tartozó valamennyi üzlet), valamint tilos rendezvényeket tartani. A felsoroltak alapesetben mind jelentős forgalmat generálnak, amely a jelen helyzetben nem jelentkezik.
 - A veszélyhelyzet idején alkalmazandó további védelmi intézkedésekről szóló 479/2020. (XI. 3.) Korm. rendelet alapján a világjárvány terjedésének csökkentése érdekében a megyei jogú városokban **járatsűrítési tervet** kellett készíteni. Ennek értelmében a jelenleg érvényben lévő menetrend a világjárvány helyzetére szabott speciális menetrend, amely a város normál működése esetén jelentkező közlekedési szokásokat és kapacitásokat torzítja.
 - A járványügyi készültségi időszak utazási korlátozásairól szóló 408/2020. (VIII. 30.) Korm. rendelet következtében **lecsökkent az osztrák-magyar határon jelentkező forgalom**, különös tekintettel a Szombathelyről és környékéről Ausztriába irányuló hivatásforgalmi célú határátlépésekre, valamint az Ausztriából Szombathelyre érkező bevásárlási vagy szolgáltatási célú forgalomra.
 - A járványveszély miatt a szokásostól **eltérő a közlekedési eszköz megválasztása** (a tömegközlekedést a fertőzés kockázatának minimalizálása érdekében kisebb arányban veszi igénybe a lakosság).
 - A járvány további terjedésével szemben alkalmazott világméretű irányelv, hogy a **lakosság csak a legszükségesebb esetekben hagyja el otthonát**, ezért a teljes városi forgalom torz képet mutat (az irányelvből fakadó lakossági magatartásforma a bevásárlások egy helyszínre koncentrálása, a bevásárlások számának minimalizálása, a magánrendezvények és magánjellegű találkozások minimalizálása, valamint jelentős mértékű az otthoni munkavégzés elterjedése, amely a hivatásforgalom mértékét jelentősen csökkenti).
4. Előzőek miatt a forgalomfelvételeket és az utaskikérdezéseket a leghamarabb 2021. őszén lehet érdemben elvégezni, amely a teljes feladat tekintetében fél év csúszást jelent.

III. Az eredeti szerződés jelen 1.sz. szerződésmódosítással érintett része

1. A Vállalkozási szerződés „V. A szerződés teljesítésének határideje, teljesítés helye, módja” című fejezetének 18. és 19. pontja az alábbiakra módosul:

18. A szerződés hatálya a mindkét fél által történt aláírásától számítva 630 napig tart. A Felek a 2. részteljesítés és a végteljesítési határidőt fix határidőnek tekintik, azaz a Vállalkozónak ezen határidő alatt kell az adott 2. részteljesítési és a végteljesítési határidőre a feladatot szerződés szerint teljesítenie.

19. Részhatáridő(k):

1. részteljesítés: a SUMP elkészítésének módszertanára vonatkozó javaslat leadása Ajánlatkérő részére a szerződés hatályba lépését követő 60 napon belül (a műszaki leírásban foglalt I. munkarész, valamint a II. munkarészhez szükséges adatgyűjtésre vonatkozó javaslat)

2. részteljesítés: a SUMP társadalmi egyeztetésre bocsátható szakértői változatának elkészítése a szerződés hatálybalépésétől számított 480 napon belül -fix teljesítési határidő-.

Véghatáridő: a SUMP dokumentáció társadalmasítást követő és Szombathely Megyei Jogú Város Közgyűlése által elfogadott végleges változatának leadása Ajánlatkérő részére, a szerződés hatályba lépését követő 630 napon belül -fix teljesítési határidő-.

2. A Vállalkozási szerződés „IX. Együttműködés” című fejezetének „Vállalkozó részéről kapcsolattartó személy” megnevezésű pontja az alábbiakra módosul:

Vállalkozó részéről kapcsolattartó személy:

név: Dócsné Balogh Zsuzsanna Ilona ügyvezető
elérhetőség: 1133 Budapest, Váci út 76. 3. emelet
e-mail: trenecon@trenecon.hu
telefon: +36-1/237-1450

név: Schimmer-Tóth Erzsébet osztályvezető
elérhetőség: 1133 Budapest, Váci út 76. 3. emelet
e-mail: ser@trenecon.hu
telefon: +36-1/237-1574

IV. A szerződésmódosítás jogi alapja

1. Az I/1. pontban megjelölt 12038-35/2020. iktatószámú Vállalkozási szerződés 1. sz. módosítására a Kbt. 141. § (2) bekezdésében foglalt feltételek fennállására tekintettel az alábbi módosításokkal kerül sor:
2. **A jelen módosítás kizárólag az eredeti szerződés V. 18., V. 19. és IX. pontját érinti. A módosítás nem eredményezi a szerződéses ellenérték (VI. 24. pont) változását.**

V. Egyéb rendelkezések

1. A Szerződésnek a jelen 1. sz. Módosítással nem érintett részei és mellékletei változatlan formában és tartalommal hatályban maradnak.

2. Jelen 1. sz. Módosítás a mindkét Fél általi aláírás napján lép hatályba.

Jelen Módosítás öt számozott oldal terjedelemben, öt egymással megegyező, eredeti példányban készült, amelyből három (3) példány Megrendelőt, kettő (2) példány Vállalkozót illeti.

Szombathely, 2021. 04.22.

Budapest, 2021. 04.22.

.....
Dr. Horváth Attila
alpolgármester
a Megrendelő képviseletében



.....
Dócsné Balogh Zsuzsanna Ilona
ügyvezető
a Vállalkozó képviseletében

TRENECON
TRENECON Tanácsadó és Tervező Kft.
1133 Budapest, Váci út 76. 3. em.
Adószám: 11861689-2-41 1.

A kötelezettségvállalást pénzügyileg
ellenőrizte
..... év 2021-04-06 nap
.....
Sléger Gábor osztályvezető